

これまでの建設地の様子 ～平成26年3月～



平成26年3月24日の建設地の様子です。

奥では5階柱・梁・壁の鉄筋・型枠工事をしています。手前では4階の鉄筋・型枠工事をしています。

型枠支保工の解体が終わると内部工事に着手します。



1Fの衛生・空調工事の施工状況です。

型枠支保工の解体が済んだ部分から順次ダクト配管等を行っていきます。