

会 議 録

名 称	第6回「自立支援センター（仮称）板橋寮」地域連絡協議会
日 時	令和2年10月29日（木） 午後6時30分～午後8時
会 場	板橋区役所人材育成センター
出 席 者	<p>（委員） 町会代表等 3名 地域住民代表 3名 商工会代表 1名 民生・児童委員代表 3名 PTA代表 2名 保育園代表 1名 東京都代表 1名 特別区人事・厚生事務組合代表 1名 板橋区代表 1名 （欠席 8名）</p> <p>（事務局） 東京都福祉保健局生活福祉部事業調整担当課長 特別区人事・厚生事務組合厚生部自立支援課長 板橋区福祉部管理課長 板橋区福祉部板橋福祉事務所長</p>
傍 聴 者	4名
会議次第	<p>1 開会</p> <p>2 議事</p> <p>（1）運営法人について</p> <p>（2）建設工事について</p> <p>（3）今後の予定について</p> <p>3 閉会</p>
配付資料	<p>【資料】</p> <p>資料1 自立支援センター（仮称）板橋寮の運営について</p> <p>資料2 工事行程表</p> <p>資料2－2 工事状況写真</p> <p>資料3 「自立支援センター（仮称）板橋寮」のスケジュール 席次表</p> <p>【参考資料】</p> <p>第5回地域連絡協議会会議録（案）</p>
議事要旨	
<p>1 開会</p> <p>資料1から資料3及び参考資料までの配布資料を事務局が説明した。</p> <p>2 議事</p> <p>（1）運営法人について</p> <p>資料1について、運営法人決定及び運営概要について事務局より説明した。</p> <p>事務局：「自立支援センター（仮称）板橋寮」の運営法人に、自立支援センター豊島寮を運営している社会福法人 東京援護協会が選定されたことを報告した。</p> <p>社会福祉法人東京援護協会より、法人概要、自立支援センター豊島寮の概要（施設内の日課と各種相談概要、安心・安全な運営の取り組み）について説明した。</p>	

会 議 録

会 長：ただ今の説明について、質問があればお願いしたい。

委 員：豊島寮の利用者がそのまま板橋寮へ引っ越しするのか。また、豊島寮の職員も移るのか。

事務局：板橋寮へ移る日は、施設内にいる豊島寮の利用者と職員が一斉に板橋寮へ貸し切りバスで移動する。また、就労中の利用者は、豊島寮から出勤し、板橋寮に帰寮する。

会 長：運営法人も決定したので、今後は、地域に根差した施設として運営していただくようお願いしたい。

(2) 建設工事について

資料2-1及び資料2-2より、建設工事について、事務局が説明した。

事務局：建設工事については、予定どおり行程が進んでいることを報告した。

○建設工事について

- ・工事日程 令和2年7月～令和3年2月
- ・工事概要 基礎工事（完了）→本体工事（進行中）→内装工事（進行中）→外構工事（12月から開始） ※設備工事も並行。

○建設工事における留意点

- ・粉塵対策は、必要に応じて散水を実施した上で工事を進める。
- ・振動、騒音対策は、重機の大きさや速度を上げずに周りに十分配慮しながら進める。

会 長：ただ今の説明について、質問があればお願いしたい。

委 員：緑地の雨水対策について伺いたい。

事務局：建物の周りは浸透性の舗装になっている。地中に浸透柵・浸透トレンチを設置し、ある程度貯水をしてから緑地に徐々に排水していく構造となっているため、一度に雨水が流れることはない。

委 員：擁壁が下がったことにより、電柱が道の真ん中へ立つこととなった。電柱も擁壁側へ移設してほしい。

事務局：電柱については、近隣住民から個々の要望をいただいているので、こちらも踏まえて東京電力と協議の上調整していきたい。

委 員：擁壁が自立支援センター側へ寄ったことにより、階段の手すりと擁壁に間ができ、子どもが入れてしまい、安全面に不安がある。子どもが入れないように柵を作ってほしい。

事務局：現場の者と話し合い、安全面に配慮しながら対応していく。

委 員：健康長寿医療センター側に渡るのに、横断歩道がないため、ガードレールをまたいで渡っている住民がいる。階段を上ったところに横断歩道を作って、健康長寿医療センター側へ渡れるようにしてほしい。

事務局：保育園における幼児の安全確保を踏まえた上で警察と区で調整の上、継続して検討していく。

会 長：事務局には近隣の住民へ最大限の配慮の上、工事を続けていただきたい。

会 議 録

(3) 今後の予定について

資料3により事務局が説明した。 次回の協議会では、施設の開設、内覧会の案内について報告する。

会 長：第7回地域連絡協議会については、事務局で調整の上、後日連絡いただきたい。

3 閉会