

## いたばし魅力ある学校づくりプランの進捗状況について

「いたばし魅力ある学校づくりプラン（前期計画第２期・第３期）」の進捗状況について報告する。  
なお、今回の報告では、令和６年８月以降の進捗内容を中心に報告する。

### １ 前期計画第２期・第３期対象校対応方針に基づく学校グループ

期	学校名	グループ	学校名	グループ
第２期	上板橋第一中学校	Ｄグループ	志村小学校	Ｅグループ
	上板橋第三中学校		(志村第四中学校)	
第３期	向原小学校	Ｆグループ	板橋第一中学校	Ｇグループ
	上板橋第二小学校		板橋第五中学校	

### ２ 【第２期】各グループの進捗状況

#### （１）Ｄグループ【上板橋第三中学校（維持改修）】

令和５年度から令和７年度まで、工事期間中の学校運営を踏まえ維持改修工事を行っている。

#### （２）Ｄグループ【上板橋第一中学校（改築）】

##### ① 工事の進捗状況

令和６年４月より実施している校舎の解体工事は、令和６年１０月に完了した。令和６年１２月より、校舎改築工事に着手している。

##### ② 工事説明会の開催状況

説明会では、工事概要、安全対策や仮設計画などの工事計画、工事スケジュール、新校舎完成後のイメージや桜の植栽計画について説明を行い、その後質疑応答を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
１	令和６年１１月１６日（土）	１４時００分～１５時００分	弥生集会所	４名

### (3) Eグループ（志村小学校・志村第四中学校）

当初、令和6年冬頃の工事着手に向け、令和6年6月、7月に施工業者決定の入札を行ったが入札不調となったため、改築工事スケジュールの変更を行った。

#### ① 変更後の改築スケジュール

年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
工事		プール解体・新校舎建設工事			既存校舎解体工事	校庭整備	
屋外施設		志四中校庭使用不可			南側広場使用可		工事完了
中学校		既存校舎利用			新校舎利用		
小学校	工事着手	既存校舎利用			引越	新校舎利用	

- 令和7年夏頃に工事を開始し、令和10年度当初から中学校の供用開始を予定している。
- 小学校の引越し時期は、工事による学校運営への影響等を踏まえ、令和10年度末を予定している。
- 改築スケジュールは今後の入札手続きや工事の進捗によって変更となる可能性がある。

### 3 【第3期】各グループの進捗状況

令和5年12月に公表した対応方針の内容は、向原小学校、板橋第一中学校、板橋第五中学校を現地改築の方向で検討、上板橋第二小学校を別途施設改修の方向で検討としている。

第3期の各グループについては、周辺施設や地域資源の現況、施設更新の検討状況を踏まえ、改築手法、スケジュール等の検討・調整を進めている。

Fグループの向原小学校については、周辺における大規模集合住宅の開発に伴い小竹向原駅周辺の地域活性化・生活利便性の更なる向上に関する要望が寄せられていることや、複数の鉄道路線が乗入れる鉄道利便性が高い等のポテンシャルがあることから、関係部署で一体的に課題の検討・調整を進めている。

Gグループについては、特に文化会館やグリーンホール等の周辺施設の動向を踏まえ、関係部署で一体的に課題の検討・調整を進めている。

## 4 大規模集合住宅建設集中に伴う区域内小学校の教室不足対応

### (1) 板橋第四小学校

令和6年5月から基本設計を実施している。令和7年度に予定していた実施設計については、東京都の「令和6年度集合住宅児童・生徒等出現率」を反映した最新の児童推計において、教室不足対応の必要となる年度が後ろ倒しになったため、着手を先送りする。実施設計の着手時期については、今後の児童推計を注視しながら検討していく。

## (2) 板橋第六小学校

令和6年5月から基本構想・計画の策定を進めている。また令和9年度からの工事に向け、引き続き学校・地域の意見を踏まえ、基本構想・計画の策定を行っていく。

### ① 板橋第六小学校改築検討会等の開催状況

回	開催月日	内容・対象
—	令和6年7月上旬～ 9月末	●改築アンケートの実施 (児童・保護者、教職員、CS委員・町会役員)
—	令和6年7月30日	●第1回ワークショップの実施 テーマ1「どんな学校をつくりたいか考えよう！」 テーマ2「学校の大きさはどうなる？」
第2回 検討会	令和6年9月4日	●第1回ワークショップのまとめの報告について ●板橋第十小学校の視察報告について
—	令和6年10月15日	●第2回ワークショップの実施(小学4年生対象) テーマ「板六小にこんな場所があったらいいと思う写真を選んで、理由を考えてみよう！」
—	令和6年10月26日	●板六小秋まつりでパネル展示・模型体験の実施
第3回 検討会	令和6年11月26日	●平面ゾーニング(案)、コンセプト(案)の検討について ●改築アンケート結果の報告について ●第2回ワークショップのまとめの報告について
第4回 検討会	令和6年12月16日	●校舎配置(案)について
—	令和6年12月18日	●第3回ワークショップの実施 テーマ1「地域とともにある板六小とは？」 テーマ2「地域に開かれた部屋を考える」

### ② 今後の予定

令和7年1月23日 第5回検討会

令和7年2月7日・8日 基本構想・基本計画(案) 保護者・地域向け説明会