

いたばしNo.1実現プラン2025「実施計画」実績

「3つの基本目標」と「9つの基本政策」別の実績

基本目標	事業数	実績			
		完了	順調	一部遅延等	変更
I 未来をはぐくむあたかいまち	10	4	3	1	2
1 子育て安心	3	3	0	0	0
2 魅力ある学び支援	5	1	2	0	2
3 安心の福祉・介護	2	0	1	1	0
II いきいきかがやく元気なまち	9	4	5	0	0
1 豊かな健康長寿社会	1	0	1	0	0
2 心躍るスポーツ・文化	6	4	2	0	0
3 光輝く板橋ブランド・産業活力	2	0	2	0	0
III 安心・安全で快適な緑のまち	31	1	22	5	3
1 緑と環境共生	8	0	7	0	1
2 万全な備えの安心・安全	7	0	3	3	1
3 快適で魅力あるまち	16	1	12	2	1
計画を推進する区政経営	2	0	2	0	0
合計	52	9	32	6	5

<対象事業>

「3つの基本目標」と「9つの基本政策」別の実績は、計画事業を対象とします。

<実績の評語>

実績の評語とその定義は以下のとおりです。

- 「完了」とは、3か年の計画事業量を実施し、事業として完了したものの。
- 「順調」とは、概ね計画に基づいた進捗が図れているもの。(約7割以上)
- 「一部遅延等」とは、計画事業量に一部遅延等が生じているもの。
- 「変更」とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、計画を変更して実施したものの。

いたばしNo.1 実現プラン2025「実施計画」実績一覧表

基本目標Ⅰ：未来をはぐくむあたたかいまち

基本政策Ⅰ－1：「子育て安心」

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
001	区立児童福祉施設等の 整備 子ども家庭部 子ども政策課	弥生児童館複合施設改築 南前野保育園改修 334百万円	弥生児童館複合施設改築 工事	弥生児童館複合施設改築 工事完了	施設リース 119百万円	施設リース 96百万円	▲ 23百万円	施設リース 96百万円	完了
			南前野保育園改修工事	南前野保育園改修工事完了					
002	民間保育所の整備 子ども家庭部 保育運営課	認可保育所整備8施設 (定員400名増) 492百万円	4施設整備 (定員200名増)	3施設整備 (定員217名増)	2施設整備 (定員100名増)	1施設整備 (定員66名増)	※待機児ゼロ 達成による減	—	完了
			246百万円	469百万円	123百万円	128百万円	5百万円	—	
003	(仮称)子ども家庭総合 支援センターの整備 子ども家庭総合支援セ ンター 支援課	建設工事 開設(令和4年度) 2,019百万円	建設工事完了 初度調弁 国有地買い戻し	建設工事完了 初度調弁 国有地買い戻し	—	—	—	—	完了
			2,019百万円	1,979百万円	—	—	—	—	

基本政策Ⅰ－2：「魅力ある学び支援」

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
004	オリンピック・パラリン ピック教育の取組の充 実 教育委員会事務局 指導室	区立学校園における「も てなしの心」促進事業 14百万円	アスリート招聘 競技体験等(75校園)	アスリート招聘中止(オンラ インや映像配信による授業 で対応) 「もてなしの心」促進事業75 校園 重点校指定3校(緑小、紅 梅小、加賀小)	—	—	—	—	完了
			14百万円	4百万円	—	—	—	—	

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
005	給食用設備・備品の更新等 教育委員会事務局 学務課	ドライ化(上板二中) 設備改修9校 備品更新30台 調理室エアコン導入35校	ドライ化1校(上板二中) 設備改修3校 備品更新8台 エアコン導入19校	ドライ化1校(上板二中) 設備改修3校 備品更新8台 エアコン導入19校	設備改修3校 備品更新11台 エアコン導入16校	設備改修5校 備品更新11台 エアコン導入16校		ドライ化1校(志村六小) 設備改修11校 備品更新10台	順調
		869百万円	403百万円	342百万円	368百万円	328百万円	▲ 40百万円	101百万円	
006	魅力ある学校づくりの推進 教育委員会事務局 学校配置調整担当課、新しい学校づくり課	第1期:板橋十小改築 上板二中改築 第2期:構想2校 設計2校 第3期:構想1校 後期計画:検討	改築工事完了 基本構想・計画 上板一中 志村小・志村四中 前期計画検証	改築工事完了 板橋十小、上板二中 基本構想・計画(R3～R4) 上板一中、志村小・志四中 第3期検討 板橋一中・板橋五中 前期計画進捗経過まとめ	基本設計 上板一中 志村小・志村四中 後期計画検討	基本構想・計画(R3～R4) 上板一中 志村小・志村四中 基本設計 上板一中 志村小・志村四中 第3期対象校調査・検討 板橋一中・板橋五中 後期計画審議会・小委員会開催		基本設計・実施設計 上板一中 志村小・志村四中 第3期実施校検討 後期計画検討	変更
		4,408百万円	3,654百万円	3,612百万円	216百万円	197百万円	▲ 19百万円	808百万円	
007	学校の改修 教育委員会事務局 新しい学校づくり課	長寿命化改修 完了:舟渡小・紅梅小 工事1校、設計3校 外壁改修 設計9校 工事(完了)9校	長寿命化改修 舟渡小・紅梅小完了 志村六小基本設計 外壁改修 設計3校 工事2校	長寿命化改修 舟渡小・紅梅小完了 志村六小基本設計 外壁改修 設計3校 工事2校	長寿命化改修 志村六小実施設計 板橋二小基本設計 外壁改修 設計3校 工事9(完了5)校	長寿命化改修 志村六小実施設計 外壁改修 設計3校 工事8(完了5)校		長寿命化改修 志村六小工事 赤塚小基本設計 基本構想・計画1校 外壁改修 設計3校 工事7(完了6)校	変更
		7,434百万円	2,786百万円	2,737百万円	1,701百万円	1,309百万円	▲ 392百万円	2,554百万円	
008	学校施設の整備 教育委員会事務局 新しい学校づくり課	校庭改修6校 散水設備更新5校 校舎トイレ改修18校 定期改修21校園	校庭改修2校 散水設備更新2校 校舎トイレ改修6校 定期改修3校	校庭改修2校 散水設備更新2校 校舎トイレ改修6校 定期改修3校	校庭改修2校 散水設備更新2校 校舎トイレ改修6校 定期改修11校園	散水設備更新2校 校舎トイレ改修12校 定期改修11校園 バリアフリー化改修10校 LED化改修13校 経常的なCO2削減見込量 年間81.66[t-CO2]		校庭改修2校 定期改修7校 バリアフリー化改修9校 LED化改修21校	順調
		1,693百万円	469百万円	384百万円	617百万円	1,023百万円	406百万円	970百万円	

基本政策 I - 3: 「安心の福祉・介護」

計画 No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
009	地域密着型サービスの 整備促進 健康生きがい部 介護保険課	施設整備(各3か所) 認知症高齢者グループ ホーム 小規模多機能型居宅介 護 看護小規模多機能型居 宅介護 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	認知症高齢者グループ ホーム1か所 小規模多機能型居宅介 護1か所 看護小規模多機能型居 宅介護1か所 定期巡回・随時対応型訪問 介護看護1か所	認知症高齢者グループ ホーム0か所(整備中1か 所) 小規模多機能型居宅介 護0か所(整備中1か所) 看護小規模多機能型居 宅介護0か所 定期巡回・随時対応型訪問 介護看護0か所(整備中1か 所)	認知症高齢者グループ ホーム1か所 小規模多機能型居宅介 護1か所 看護小規模多機能型居 宅介護1か所 定期巡回・随時対応型訪問 介護看護1か所	認知症高齢者グループ ホーム2か所 小規模多機能型居宅介 護2か所 看護小規模多機能型居 宅介護0か所 定期巡回・随時対応型訪問 介護看護2か所		認知症高齢者グループ ホーム3か所 小規模多機能型居宅介 護1か所 看護小規模多機能型居 宅介護3か所 定期巡回・随時対応型訪問 介護看護1か所	順調
			708百万円	277百万円	41百万円	216百万円	380百万円	164百万円	
010	板橋区版AIPの深化・ 推進 健康生きがい部 おとしより保健福祉セ ンター	生活支援体制整備事業 の推進 住民主体型介護予防の 推進 医療・介護連携強化	第2層生活支援コーデ ィネーター配置新規2か所 10の筋トレグループ新規20 か所 多職種が参画する会議体 の再編・実施	第2層生活支援コーデ ィネーター配置新規0地域 10の筋トレグループ新規11 グループ(ZOOM体験講座 の実施) 多職種が参画する会議体 の再編・実施回数1回(オン ラインの活用)	第2層生活支援コーデ ィネーター配置新規2か所 (配置完了) 10の筋トレグループ新規10 グループ 多職種が参画する会議体 の評価・継続実施	第2層生活支援コーデ ィネーター配置新規1地域(3 地域未配置) 10の筋トレグループ新規19 グループ(ZOOM体験講座 の実施) 多職種が参画する再編後 の会議体の開催及び評価 と多職種連携の推進、地域 課題の共有・検討		第2層生活支援コーデ ィネーター配置新規3か所 (配置完了) 10の筋トレグループ 新規10グループ 多職種が参画する会議体 の再編・実施	一部遅延等
			0百万円 (特別会計267百万円)	0百万円 (特別会計89百万円)	1百万円 (特別会計71百万円)	0百万円 (特別会計89百万円)	0百万円 (特別会計77百万円)	0百万円 (特別会計 ▲12百万円)	

基本目標Ⅱ：いきいきかがやく元気なまち

基本政策Ⅱ－1：「豊かな健康長寿社会」

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
011	シニア世代活動支援プロジェクトの推進 健康生きがい部 長寿社会推進課	フレイル予防事業の拡充 シニア世代活動支援プロジェクト事業の推進 33百万円	フレイル予防事業 新規4圏域 サポーター20名 絵本読み聞かせ講座 WORK'S高島平運営	フレイル予防事業 新規0圏域(既存圏域において非接触型測定会の実施) サポーター養成0名(既存圏域における非接触型測定会の参加サポーターは35名) 絵本読み聞かせ講座 WORK'S高島平運営	フレイル予防事業 新規4圏域 サポーター養成20名 絵本読み聞かせ講座 WORK'S高島平運営	フレイル予防事業 新規4圏域 サポーター養成15名 絵本読み聞かせ講座 WORK'S高島平運営		フレイル予防事業 新規4圏域 サポーター養成20名 絵本読み聞かせ講座 WORK'S高島平運営	順調
			14百万円	12百万円	7百万円	5百万円	▲2百万円	10百万円	

基本政策Ⅱ－2：「心躍るスポーツ・文化」

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
012	スポーツ先進医療によるアスリートへの支援 健康生きがい部 健康推進課	スポーツを通じた交流事業 1百万円	オリンピック選手等との交流等	オリンピック選手等との交流等の中止	—	—		—	完了
			1百万円	0百万円	—	—	—	—	
013	東板橋体育館周辺スポーツ施設整備 区民文化部 スポーツ振興課	東板橋体育館長寿命化改修 加賀庭球場管理棟解体工事 1,875百万円	東板橋体育館長寿命化改修完了	東板橋体育館長寿命化改修完了	加賀庭球場管理棟解体設計	加賀庭球場管理棟解体設計に向けた検討・調整		加賀庭球場管理棟解体改築設計	順調
			1,862百万円	1,847百万円	0百万円	0百万円	0百万円	9百万円	

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
014	東京2020オリンピック・ パラリンピック競技大会 関連事業 区民文化部 スポーツ振興課、各所 管部署	東京2020大会機運醸成 事業 イタリアバレーボール チーム受け入れ事業等	オリンピック教室2校 聖火リレー オリンピックデーラン イタリアバレーボールチ ーム交流事業等	オリンピック教室1校 聖火リレー中止(代替措置 として聖火ランナーによる 点火イベント実施) オリンピックデーラン中止 イタリアバレーボールチ ーム受入対応 オリンピック・パラリンピック レガシー展示	—	—		—	完了
			86百万円	86百万円	14百万円	—	—	—	
015	近代化遺産としての史 跡公園整備 教育委員会事務局 生涯学習課 産業経済部 産業振興課 土木部 みどりと公園課	産業ミュージアム展示 事業 公園周辺整備 公園都市計画決定	産業ミュージアム展示事業 石神井川緑道実施設計	産業ミュージアム展示事業 (中央図書館にて「工都」光 学展1/24～1/30) 石神井川緑道実施設計	産業ミュージアム展示事業 石神井川緑道整備工事 建造物基礎調査	産業ミュージアム展示事業 (中央図書館にて「工都」 Ver.2 印刷産業「伝える」と 「残す」1/16～1/30) 史跡耐震構造調査		史跡公園整備基本計画策 定 都市計画図書作成 産業ミュージアム展示事業	順調
			117百万円	15百万円	10百万円	84百万円	36百万円	▲ 48百万円	
016	旧粕谷家住宅復元整備 教育委員会事務局 生涯学習課	放水銃・管理棟等設置 環境整備(駐車場、駐 輪場、シェアサイクル)	放水銃・管理棟等設置完了 環境整備完了	放水銃・管理棟等設置完了 環境整備完了	—	—		—	完了
			90百万円	90百万円	80百万円	—	—	—	
017	植村冒険館の整備 区民文化部 スポーツ振興課	植村冒険館リニューア ルオープン(令和3年 度)	植村冒険館リニューアル オープン	植村冒険館リニューアル オープン	—	—		—	完了
			107百万円	107百万円	104百万円	—	—	—	

基本政策Ⅱ-3:「光輝く板橋ブランド・産業活力」

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
018	産業集積の維持・発展 の促進 産業経済部 産業振興課 都市整備部 都市計画課	ものづくり企業地域共 生推進助成18件 ソリューションスタッフ派 遣120件 企業誘致促進PR 特別工業地区見直し	ものづくり企業地域共生推 進助成6件 ソリューションスタッフ派遣 60件 企業誘致促進PR1件 特別工業地区見直し	ものづくり企業地域共生推 進助成9件 ソリューションスタッフ派遣 53件 企業誘致促進PR1件 特別工業地区見直し	ものづくり企業地域共生推 進助成6件 ソリューションスタッフ派遣 60件 企業誘致促進PR1件	ものづくり企業地域共生推 進助成6件 ソリューションスタッフ派遣 72件 企業誘致促進PR1件		ものづくり企業地域共生推 進助成6件 企業誘致促進PR1件	順調
			77百万円	26百万円	24百万円	26百万円	15百万円	▲ 11百万円	
019	農業の継承支援と農に ふれる環境の充実 産業経済部 赤塚支所	農のサポーター制度の 確立 収穫体験の充実	農のサポーター制度の確 立	農のサポーター制度の確 立	農のサポーター新規登録 (4名) 収穫体験事業の拡充 学校給食食材提供	農のサポーター新規登録 (4名) 収穫体験事業の拡充		農のサポーター新規 登録(2名) 収穫体験事業の拡充 学校給食食材提供	順調
			5百万円	0百万円	0百万円	1百万円	1百万円	0百万円	

基本目標Ⅲ：安心・安全で快適な緑のまち
基本政策Ⅲ－１：「緑と環境共生」

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評価
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
020	いたばし環境アクション ポイント事業 資源環境部 環境政策課	事業参加数 家庭部門：3,000者 事業所部門：120者 CO ₂ 削減量 (351t-CO ₂)	事業参加数 家庭部門：1,000者 事業所部門：40者 CO ₂ 削減量 (117t-CO ₂)	事業参加数 家庭部門：277者 事業所部門：8者 CO ₂ 削減量 (109t-CO ₂)	事業参加数 家庭部門：1,000者 事業所部門：40者 CO ₂ 削減量 (117t-CO ₂)	事業参加数 家庭部門：401者 事業所部門：6者 CO ₂ 削減量 (132t-CO ₂)		事業参加数 家庭部門：1,000者 事業所部門：40者 CO ₂ 削減量 (117t-CO ₂)	順調
		12百万円	4百万円	2百万円	4百万円	2百万円	▲ 2百万円	15百万円	
021	プラスチックごみ再資源 化の推進 資源環境部 資源循環推進課	排出実態調査等	廃プラスチックの分別回収 に向けた基礎調査	プラスチックの分別回収に 向けた排出実態調査(6地 域25か所・11/15～11/20)	モデル地区による調査	モデル地区によるモニター 調査(10地区・110世帯) 区民アンケート調査 (回答：1,012世帯) 中間処理施設・収集運搬方 法検討		住民説明会等区民周知 収集・運搬及び資源化に向 けた調整	順調
		15百万円	7百万円	5百万円	8百万円	7百万円	▲ 1百万円	147百万円	
022	公園の改修 土木部 みどりと公園課	設計4か所 基本設計3か所 工事3か所	—	自主設計1か所(三葉児童 遊園)	設計2(完成2)か所 工事1(完成1)か所	設計2(完成2)か所(高島平 九丁目第二公園、東坂下 二丁目公園) 工事1(完成1)か所(三葉児 童遊園)		設計4(完了4)か所(西徳第 一公園、四葉公園、高島平 七丁目公園、山中児童遊 園) 工事2(完了2)か所(高島平 九丁目第二公園、東坂下 二丁目公園)	順調
		283百万円	0百万円	0百万円	36百万円	26百万円	▲ 10百万円	216百万円	
023	公園・公衆トイレの改築 土木部 みどりと公園課	設計7か所 改築6か所	設計2(完成2)か所 改築2(完成2)か所	設計3(完成3)か所(三葉児 童遊園、二塚公園、西台二 丁目児童遊園) 改築2(完成2)か所(高島平 一丁目公園、溝下東公園)	設計2(完成2)か所 改築2(完成2)か所	設計2(完成2)か所(赤塚七 丁目児童遊園、四ツ又公 園) 改築3(完成3)か所(三葉児 童遊園、坂下二丁目公園、 真畔公園)		設計4(完成4)か所(三園公 園、赤塚四丁目児童遊園、 小茂根二丁目公園、高島 平二丁目第二公園) 改築4(完成4)か所(赤塚七 丁目児童遊園、四ツ又公 園、西台二丁目児童遊園、 二塚公園)	順調
		185百万円	61百万円	51百万円	61百万円	79百万円	18百万円	152百万円	

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
024	公園遊具長寿命化の推進 土木部 みどりと公園課	更新83基 修繕253か所 塗装267か所 139百万円	更新31基 修繕92か所 塗装92か所 46百万円	更新30基 修繕39か所 塗装38か所 46百万円	更新24基 修繕83か所 塗装84か所 46百万円	更新26基 修繕136基 塗装120か所 84百万円	38百万円	更新28基 修繕78か所 塗装91か所 69百万円	順調
025	高島平地域の安全性の向上と環境整備 土木部 北部土木サービスセンター	伐採・抜根219本 植栽工事300㎡ 105百万円	伐採・抜根73本 植栽工事100㎡ 35百万円	伐採・伐根97本 植栽工事100㎡ 35百万円	伐採・抜根73本 植栽工事100㎡ 35百万円	伐採・伐根80本 植栽工事104㎡ 35百万円	0百万円	伐採・抜根73本 植栽工事100㎡ 35百万円	順調
026	板橋公園の整備 土木部 みどりと公園課	公園整備基本構想・基本計画・設計 施設設計 125百万円	公園整備基本構想・基本計画 20百万円	公園整備基本構想(基本計画の策定は令和4年度以降へ変更) 12百万円	公園整備基本設計 複合施設整備基本設計 39百万円	基本計画策定に向けた準備 11百万円	▲ 28百万円	公園整備基本計画 19百万円	変更
052	区有施設脱炭素化に向けた再エネ100%電気の計画的導入 資源環境部 環境政策課	再エネ100%電力新規導入19施設 CO ₂ 削減量 (2,999t-CO ₂) ※4年度事業化 238百万円	—	—	再エネ100%電力新規導入3施設 CO ₂ 削減量 (339t-CO ₂ /年) 18百万円	再エネ100%電力新規導入3施設 CO ₂ 削減量 (339t-CO ₂ /年) 14百万円	▲ 4百万円	再エネ100%電力新規導入16施設 CO ₂ 削減量 (2,660t-CO ₂ /年) 220百万円	順調

基本政策Ⅲ-2:「万全な備えの安心・安全」

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
027	福祉避難所の整備 危機管理部 地域防災支援課	新規施設整備 6施設(180人) 備蓄物資整備 42施設 7百万円	新規施設整備 2施設(60人) 備蓄物資整備 12施設 2百万円	新規施設整備 4施設(60人) 備蓄物資整備 12施設 3百万円	新規施設整備 2施設(60人) 備蓄物資整備 15施設 3百万円	新規施設整備 2施設(40人) 備蓄物資整備 17施設 3百万円	0百万円	新規施設整備 2施設(60人) 備蓄物資整備 15施設 2百万円	順調

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
028	都市防災不燃化の促進 まちづくり推進室 まちづくり調整課	建替え助成3件 78百万円	建替え助成1件 26百万円	建替え助成0件 1百万円	建替え助成1件 26百万円	建替え助成0件 1百万円	▲ 25百万円	建替え助成1件 11百万円	一部遅延等
029	建築物耐震化促進事業 都市整備部 建築安全課	[非木造建築物] 耐震診断12件 改修設計24件 耐震改修12件 [木造住宅] 耐震診断150件 耐震補強工事45件 除却工事60件 建替工事45件 耐震シェルター設置3件 1,046百万円	[非木造建築物] 耐震診断4件 改修設計8件 耐震改修4件 [木造住宅] 耐震診断50件 耐震補強工事15件 除却工事20件 建替工事15件 耐震シェルター設置1件 348百万円	[非木造建築物] 耐震診断2件 改修設計3件 耐震改修2件 [木造住宅] 耐震診断37件 耐震補強工事8件 除却工事16件 建替工事2件 耐震シェルター設置0件 244百万円	[非木造建築物] 耐震診断4件 改修設計8件 耐震改修4件 [木造住宅] 耐震診断50件 耐震補強工事15件 除却工事20件 建替工事15件 耐震シェルター設置1件 349百万円	[非木造建築物] 耐震診断5件 改修設計2件 耐震改修4件 [木造住宅] 耐震診断22件 耐震補強工事5件 除却工事19件 建替工事3件 耐震シェルター設置0件 693百万円	344百万円	[非木造建築物] 耐震診断5件 改修設計6件 耐震改修4件 [木造住宅] 耐震診断72件 耐震補強工事7件 除却工事47件 建替工事7件 耐震シェルター設置0件 610百万円	一部遅延等
030	木造住宅密集地域の整備促進 まちづくり推進室 まちづくり調整課	防災まちづくり協議会の活動支援 地区計画及び新たな防火規制の導入 3百万円	地区計画の決定 新たな防火規制の導入 3百万円	新たな防火規制の手続き (導入は令和4年度へ変更) 2百万円	— —	【清水町・蓮沼町周辺地区】 新たな防火規制の指定 1百万円	1百万円	— —	変更
031	大谷ロー丁目周辺地区不燃化まちづくりの推進 まちづくり推進室 まちづくり調整課	[主要生活道路整備] 用地取得115㎡ 不動産鑑定 建物調査 用地買戻し [建替え助成] 除却10件 建築設計10件 延焼遮断帯形成3件 専門家派遣32件 585百万円	[主要生活道路整備] 用地取得51㎡ 不動産鑑定 建物調査 用地買戻し [建替え助成] 除却工事5件 建築設計5件 延焼遮断帯形成1件 専門家派遣8件 133百万円	[主要生活道路整備] 不動産鑑定 建物調査 用地買戻し81.49㎡ [建替え助成] 除却工事3件 建築設計2件 延焼遮断帯形成1件 専門家派遣0件 93百万円	[主要生活道路整備] 用地取得64㎡ 不動産鑑定 建物調査 用地買戻し [建替え助成] 除却工事3件 建築設計3件 延焼遮断帯形成1件 専門家派遣12件 151百万円	[主要生活道路整備] 用地取得47.82㎡ 不動産鑑定 建物調査 [建替え助成] 除却工事4件 建築設計3件 延焼遮断帯形成0件 専門家派遣1件 19百万円	▲ 132百万円	[主要生活道路整備] 用地補償 不動産鑑定 道路詳細設計 用地買戻し [建替え助成] 除却工事5件 建築設計5件 延焼遮断帯形成1件 専門家派遣6件 224百万円	一部遅延等

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
032	無電柱化の促進 土木部 工事設計課	チャレンジ事業 詳細設計 支障物移設工事 120百万円	詳細設計 26百万円	詳細設計 26百万円	詳細設計 15百万円	詳細設計 14百万円	▲1百万円	支障移設工事 218百万円	順調
051	新河岸陸上競技場・荒川堤防を活用した避難通路の整備 危機管理部 地域防災支援課	河川区域内連絡通路整備 ※令和4年度事業化 95百万円	—	—	河川区域内連絡通路設計 15百万円	河川区域内連絡通路設計 に向けた協議・調整 5百万円	▲10百万円	河川区域内外連絡通路設計 河川区域内外連絡通路工事 80百万円	順調

基本政策Ⅲ－3：「快適で魅力あるまち」

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
033	地域の個性を活かした 良好なまちなみ景観づくり 都市整備部 都市計画課	景観形成重点地区指定 板橋宿不動通り地区 景観形成重点地区検討 赤塚公園周辺地区 16百万円	板橋宿不動通り地区指定	板橋宿不動通り地区指定 1百万円	赤塚公園周辺地区の地元 素案策定補助 9百万円	赤塚四・五丁目地区の景観 形成重点地区指定に向け た周知・情報提供 5百万円	▲4百万円	赤塚4・5丁目地区地元素 案策定補助 10百万円	順調
034	東武東上線立体化促進 まちづくり推進室 鉄道立体化推進課 都市整備部 都市計画課	大山駅付近 事業認可 用地取得等手続 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたまち づくりの調査・検討・ 協議 0百万円 (特別会計1823百万円)	大山駅付近 事業認可 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたまち づくり検討等 0百万円 (特別会計87百万円)	大山駅付近 事業認可 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたまち づくり検討等 0百万円 (特別会計76百万円)	大山駅付近 用地取得等 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたまち づくり検討等 0百万円 (特別会計543百万円)	大山駅付近 用地取得1件 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたまち づくり検討等 0百万円 (特別会計104百万円)	0百万円 (特別会計 ▲439百万円)	大山駅付近 用地取得等 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたまち づくり検討等 0百万円 (特別会計164百万円)	順調

計画No	事業名所属	令和3年度～5年度3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
035	公共交通の機能向上と整備促進 都市整備部 都市計画課	地域公共交通の充実に 向けた社会実験 エイトライナー促進協 議会 可動式ホーム柵整備に 向けた協議 18百万円	社会実験 エイトライナー促進協 議会 6回 可動式ホーム柵整備に 向けた協議 2百万円	社会実験(向原三丁目タ クシー乗り場整備) エイトライナー促進協 議会 4回 可動式ホーム柵整備に 向けた協議 2百万円	社会実験 エイトライナー促進協 議会 6回 可動式ホーム柵整備に 向けた協議 8百万円	社会実験 エイトライナー促進協 議会 9回 可動式ホーム柵整備に 向けた協議 1百万円	▲ 7百万円	社会実験(検証) エイトライナー促進 協会6回 可動式ホーム柵整備 に向けた協議・調整 8百万円	順調
036	都市計画道路補助第87 号線の整備 土木部 工事設計課	整備完了・供用開始 139百万円	整備完了・供用開始 135百万円	整備完了・供用開始 102百万円	測量(管理用図面作成) 4百万円	測量(管理用図面作成) 交通量調査 6百万円	2百万円	— —	完了
037	都市計画道路補助第 249号線の整備 土木部 工事設計課	用地取得798㎡ 工事 1,502百万円	用地取得798㎡ 不動産鑑定 補償費算定 設計・測量・工事 用地買戻し等 118百万円	用地取得70㎡ 不動産鑑定 補償費算定 設計・測量・工事 用地買戻し約178㎡ 112百万円	不動産鑑定 家屋調査 設計・測量・工事 用地買戻し等 417百万円	用地取得約290㎡ 不動産鑑定 設計・測量・工事 用地買戻し約66㎡ 73百万円	▲ 344百万円	用地取得約438㎡ 不動産鑑定 補償費算定 設計・測量・工事 用地買戻し等 52百万円	一部遅延等
038	橋りょう長寿命化の推 進 土木部 工事設計課、土木計 画・交通安全課	設計16橋 塗装7橋 橋面防水10橋 修繕16橋 点検73橋 1,010百万円	設計7橋 塗装3橋 橋面防水4橋 修繕9橋 点検23橋 350百万円	設計7橋 塗装4橋 橋面防水4橋 修繕14橋 点検23橋 391百万円	設計4橋 塗装3橋 橋面防水2橋 修繕3橋 点検25橋 346百万円	設計4橋 塗装3橋 橋面防水2橋 修繕3橋 点検25橋 298百万円	▲ 48百万円	設計5橋 塗装1橋 橋面防水4橋 修繕4橋 点検25橋 408百万円	順調
039	区道の補修 土木部 工事設計課	道路補修工事 94,550㎡ 3,323百万円	道路補修工事 26,360㎡ 1,093百万円	道路補修工事 35,349㎡ 1,043百万円	道路補修工事 32,514㎡ 1,135百万円	道路補修工事 39,346㎡ 1,130百万円	▲ 5百万円	道路補修工事 41,368㎡ 1,313百万円	順調

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
040	街灯の更新 土木部 工事設計課	街灯更新4,500基 1,798百万円	街灯更新1,500基 672百万円	街灯更新 1,503基 624百万円	街灯更新1,080基 571百万円	街灯更新602基 Co2削減見込量 年間 126.421t 366百万円	▲ 205百万円	街灯更新1,153基 Co2削減見込量 年間 61.67t 361百万円	順調
041	公園灯の更新 土木部 みどり公園課	公園灯更新1,023基 625百万円	公園灯更新316基 193百万円	公園灯更新284基 192百万円	公園灯更新316基 193百万円	公園灯更新764基 Co2削減見込量 年間205t 429百万円	236百万円	公園灯更新230基 Co2削減見込量 年間61t 159百万円	順調
042	自転車駐車場の改修 土木部 土木計画・交通安全 課、工事設計課	設計4か所 改修5か所 230百万円	改修1か所 成増駅北口第1 141百万円	改修1か所 成増駅北口第1 129百万円	設計2か所 改修2か所 蓮根三丁目 西高島平駅交差点 26百万円	設計2か所 改修2か所 蓮根三丁目 西高島平駅交差点 20百万円	▲ 6百万円	設計2か所 改修2か所 板橋本町駅第1 ときわ台駅北口第3 58百万円	順調
043	天山駅周辺地区まちづ くり事業の推進 まちづくり推進室 まちづくり調整課 産業経済部 産業振興課	ピッコロ・スクエア 権利変換計画認可 クロスポイント 工事完了 東地区 地区計画変更 不燃化特区推進 商店街活性化の推進 5,968百万円	ピッコロ・スクエア 都市計画決定 クロスポイント 工事 東地区 地区計画検討 不燃化特区推進 商店街専門家派遣 724百万円	ピッコロ・スクエア 都市計画決定 クロスポイント 工事 東地区 地区計画検討 不燃化特区推進 商店街専門家派遣 371百万円	ピッコロ・スクエア 組合設立認可 クロスポイント 工事 東地区 地区計画検討 不燃化特区推進 商店街専門家派遣 3,018百万円	ピッコロ・スクエア 組合設立認可申請 クロスポイント 工事 東地区 地区計画検討 不燃化特区推進 商店街専門家派遣 商店街施設整備費補助 1,070百万円	▲ 1,948百万円	ピッコロ・スクエア 権利変換計画作成 クロスポイント 工事 東地区 地区計画変更手続き 不燃化特区推進 商店街活性化の推進 3,864百万円	順調

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
044	板橋駅周辺地区まちづくり事業の推進 まちづくり推進室 地区整備課 政策経営部 ブランド戦略担当課	西口地区 工事着手 板橋口地区 公益施設の検討 駅前広場再整備 再整備実施設計	西口地区 組合設立認可 板橋口地区 公益施設の検討 駅前広場再整備 施設等の検討	西口地区 組合設立認可申請 板橋口地区 事業計画変更認可・駅階段先行工事着手 駅前広場再整備 施設等の検討 西口周辺地区 地区計画都市計画決定 及び条例施行	西口地区 権利変換計画認可 板橋口地区 公益施設の検討 駅前広場再整備 再整備基本設計	西口地区 権利変換計画作成 板橋口地区 本体工事着手 駅前広場再整備 施設等の検討		西口地区 権利変換計画申請 板橋口地区 公益エリア整備計画の検討 駅前広場再整備 再整備基本設計	一部遅延等
		3,699百万円	193百万円	3百万円	1,773百万円	17百万円	▲ 1,756百万円	327百万円	
045	上板橋駅南口駅前地区まちづくり事業の推進 まちづくり推進室 地区整備課	東地区 権利変換計画認可 西地区 組合設立 商店街・道路沿道 地区計画の検討	東地区 権利変換計画作成 西地区 組合設立準備	東地区 権利変換計画作成 西地区 組合設立準備	東地区 権利変換計画認可 西地区 組合設立認可	東地区 権利変換計画認可 西地区 組合設立認可申請に向けた関係機関との協議調整		東地区 除却工事 西地区 組合設立認可 商店街・道路沿道 地区計画の検討	順調
		7,725百万円	404百万円	394百万円	4,992百万円	1,638百万円	▲ 3,354百万円	4,088百万円	
046	高島平地域まちづくり事業の推進 まちづくり推進室 高島平まちづくり推進課	都市再生実施計画策定	都市再生実施計画策定	都市再生実施計画策定	都市計画変更検討	交流核形成まちづくりプランの検討 都市計画変更検討 公共施設整備基本構想の検討		交流核形成まちづくりプランの検討 区UR都市機構基本協定締結	変更
		23百万円	3百万円	2百万円	16百万円	34百万円	18百万円	31百万円	

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
047	区営住宅の整備 都市整備部 住宅政策課	坂下一丁目住宅竣工 仲宿住宅改築工事 改築設計1件 改築基本計画2件 3,398百万円	坂下一丁目住宅改築工事 仲宿住宅実施設計・解体工 事 南常盤台住宅敷地測量 改築基本計画1件	坂下一丁目住宅改築工事 仲宿住宅実施設計・解体工 事 南常盤台住宅敷地測量 改築基本計画1件	坂下一丁目(志村坂下)住 宅工事竣工 仲宿住宅工事 改築基本設計1件	志村坂下住宅改築工事竣 工 仲宿住宅改築工事 南常盤台住宅改築基本設 計		仲宿住宅改築工事 南常盤台住宅実施設計委 託 敷地測量 653百万円	順調
			519百万円	472百万円	2,167百万円	2,168百万円	1百万円		
050	排水機所の改修 土木部 土木計画・交通安全 課、工事設計課	排水機所改修工事 ※令和4年度事業化 27百万円	—	—	三園二丁目仮排水機所改 修設計	三園二丁目仮排水機所改 修設計		三園二丁目仮排水機所改 修工事 16百万円	順調
			—	—	11百万円	9百万円	▲2百万円		

計画を推進する区政経営

計画No	事業名 所属	令和3年度～5年度 3か年の計画事業量	令和3年度		令和4年度			令和5年度	計画事業量に 対する評語
			計画	実績	計画	実績	差額	計画	
048	区役所本庁舎周辺公共 施設の再編・整備 政策経営部 政策企画課 総務部 契約管財課	区役所本庁舎北館設備 改修等 旧保健所解体 1,434百万円	区役所本庁舎北館 西側外壁改修設計 受変電設備等工事 旧保健所 解体工事 391百万円	区役所本庁舎北館 西側外壁改修設計 受変電設備等工事 旧保健所 解体工事 435百万円	区役所本庁舎北館 西側外壁改修設計 受変電設備等工事 旧保健所 解体工事 1,042百万円	区役所本庁舎北館 西側外壁改修設計 受変電設備等工事 旧保健所 解体工事 705百万円	▲ 337百万円	旧保健所跡地活用検 討 1百万円	順調
049	区民集会所の改築等 区民文化部 地域振興課	竣工 1件 除却 2件 改築設計 2件 129百万円	前野町三丁目集会所アス ベスト調査 2百万円	前野町三丁目集会所・山中 児童遊園内集会所アスベ スト調査 1百万円	高島平七丁目集会所改築 設計 山中児童遊園内集会所除 却 前野町三丁目集会所解除 却 59百万円	高島平七丁目集会所改築 設計 山中児童遊園内集会所解 体工事 前野町三丁目集会所解体 工事 35百万円	▲ 24百万円	高島平七丁目公園内 集会所改築工事 西徳第一公園内集會 所、東山公園内集會所、高 島平一丁目第三公園内集 会所アスベスト調査 51百万円	順調

いたばしNo.1実現プラン2025「経営革新計画」進捗状況一覧

①進捗状況集計表

完了	事業として完了したもの	2
順調	概ね計画に基づいた進捗が図れているもの	10
一部遅延等	計画事業量に一部遅延等が生じているもの	0
変更	計画を変更して実施したもの	3

※No12「使用料・手数料等の見直し」については、令和3、4年度計画値がないため、進捗状況には含めません。

②進捗状況一覧

内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
本庁舎周辺施設	集約・複合化の検討 結果に基づく対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
常盤台地区周辺施設	集約・複合化の検討 結果に基づく対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
前野地区周辺施設	集約・複合化の検討 結果に基づく対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
富士見地区周辺施設	集約・複合化の検討 結果に基づく対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
詳細	●施設のあり方検討をはじめ、他の計画項目との調整を図りながら、集約・複合化について検討を進めました。						

順調	002	廃止施設等の建物・用地の整理							
		内訳	計画の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
計画	実績			計画	実績	計画			
		旧職員住宅新河岸寮	処分	解体	解体	処分	処分の準備	処分	一部遅延等
		旧霧ヶ峰高原荘跡地	処分	処分	処分	-	-	-	完了
		旧選挙管理委員会倉庫	処分	解体	解体	処分	処分の準備	処分の準備	一部遅延等
		旧まちづくり推進仲宿住宅	処分	処分	処分	-	-	-	完了
		本庁舎北側公有地	貸付	貸付	貸付の準備	-	貸付	-	完了
		旧職員住宅高島寮跡地	活用	活用方針の決定	活用方針の決定	対応	対応	活用	順調
		旧三園中継所処理棟	活用	検討	検討	活用方針決定	検討	検討	一部遅延等
		旧板橋第九小学校	活用	検討	検討	検討	検討	活用方針決定	順調
		旧植村冒険館	活用	活用方針決定	活用方針決定	対応	対応	活用	順調
		四葉一丁目用地	活用	活用方針決定	活用方針決定	対応	対応	活用	順調
詳細	<ul style="list-style-type: none"> ●「旧職員住宅新河岸寮」と「旧選挙管理委員会倉庫」については、処分に向けて測量委託を実施する予定でしたが、契約期間の変更により当初のスケジュールより遅延が生じました。 ●「旧まちづくり推進仲宿住宅」は、建物付きで土地を売却しました。 ●「本庁舎北側公有地」は令和4年7月から貸付を開始しました。(令和4年度収入853千円) ●「旧職員住宅高島平跡地」は令和4年7月から貸付を開始しました。(令和4年度収入1,544千円) ●旧三園中継所処理棟については、PCB廃棄物の一時保管が令和5年度中に終了するため、活用方針の決定に向けて、行政需要調査を実施しました。 ●「旧植村冒険館」と「四葉一丁目用地」については、令和4年10月に公募を実施し、令和5年3月に貸付事業者を決定しました。 								

完了	003	いこいの家の利活用検討					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
いこいの家の利活用	結論・対応	結論	結論	対応	対応	-	完了
詳細	●令和3年度にまとめた、「いこいの家」廃止後の利活用についての報告書に基づき、ウェルネススペースや区民集会所等の施設として転用しました。						

順調	004	区立特別養護老人ホームの民営化					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
区立特別養護老人ホームの民営化	対応	検討	検討・方針決定	検討	民営化の準備	対応	順調
詳細	●移管先運営法人の選定や利用者及び家族への通知や説明会など、令和5年4月からの民営化に向けた準備を進めました。						

完了	005	区立高齢者在宅サービスセンターの廃止					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
区立高齢者在宅サービスセンターの廃止	廃止	廃止	廃止	-	-	-	完了
詳細	●令和3年4月1日付けで東京都板橋区立高齢者在宅サービスセンター全6施設を廃止しました。						

変更	006	障がい者福祉施設のあり方検討					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
区立福祉園の民営化・あり方検討	結論・対応	結論	結論	対応	対応	対応	順調
障がい者福祉センターのあり方検討	結論・対応	検討	検討	結論	検討	結論	変更
福祉作業所の移転等の検討	結論・対応	結論・対応	結論・対応	対応	対応	-	完了
詳細	<ul style="list-style-type: none"> ●令和2年度に作成した「区立福祉園の民営化に関する考え方(案)」について、指定管理人や福祉園利用者(家族)からの意見等を踏まえ、最終報告書となる「区立福祉園の民営化に関する考え方」を策定し、令和3年度に議会報告を行いました。 ●障がい者福祉センターのあり方検討については、今後必要となる機能や設備等のあり方について検討を進めてきましたが、同じ建物内にある高島平福祉園の民営化や、旧保健所跡地活用の検討状況と整合を図るため、結論を令和5年度に延期することとしました。 ●前野町三丁目集会所の廃止に伴い、まへの福祉作業所について、おとしより保健福祉センターへ移転しました。 						

変更	007	児童福祉施設の最適化					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
保育園民営化等	民営化2園 結論に基づく対応	民営化準備1園	民営化準備1園	民営化準備2園	民営化準備4園	民営化準備4園 検討・結論	順調
ベビールームのあり方検討	結論・対応	検討	検討	結論	検討	結論	変更
家庭福祉員のあり方検討	結論・対応	検討	検討	結論	検討	結論	変更
児童館のあり方検討	結論・対応	検討	検討	結論	検討	結論	変更
詳細	<ul style="list-style-type: none"> ●当初計画していた板橋保育園、弥生保育園に加え、こぶし保育園及びにりんそう保育園の民営化準備を進めました。 ●ベビールームのあり方、家庭福祉員のあり方検討については、令和5年度に改訂を予定している板橋区保育施設のあり方及び公立保育所の再整備方針と一体的に検討することとしました。 ●児童館のあり方検討については、乳幼児親子や子どもたちに寄り添った支援を行う児童福祉分野における包括的支援体制の構築に向けて、2か年にわたり検討をしていくこととし、結論の時期を令和5年度に変更しました。 						

順調	008	道路・公園の整備・管理の最適化					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評価
		計画	実績	計画	実績	計画	
土木・公園事務所の効率的な業務体制の構築	実施・検証	実施	実施	検証	検証	-	完了
公園における水施設の見直し	結論・対応	検討・結論	検討・結論	対応	対応	対応	順調
公園改修計画の検討	結論・対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
公園遊具長寿命化計画の検討	結論・対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
公園管理事務所、公園倉庫の配置検討	結論・対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
詳細	<ul style="list-style-type: none"> ●土木全般のワンストップサービスの拠点として、南部・北部土木サービスセンターを新設し、新たな業務体制を構築しました。 ●令和3年11月に水遊び施設の整備方針を策定しました。 ●公園改修計画及び公園遊具長寿命化計画については、他区の計画内容を調査し、検討を進めました。 						

順調	009	公共施設の更新・維持管理の最適化					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評価
		計画	実績	計画	実績	計画	
公共施設に関する仕様の標準化	標準仕様に基づく施設整備の推進	運用	運用	適宜見直し	適宜見直し	適宜見直し	順調
小中学校のプール授業の民間活用	モデル事業の実施・効果検証	検討	検討	試行	試行	試行・検証	順調
詳細	<ul style="list-style-type: none"> ●庁内ポータル文書管理にて運用を開始し、設計や施工へ活用しました。 ●赤塚小学校と高島第一中学校の水泳授業を赤塚体育館と高島平温水プールで指定管理業務として試行を開始し、児童・生徒や教員、指定管理者へアンケートを実施しました。 						

変更	010	公共施設のあり方検討							
		内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
計画	実績			計画	実績	計画			
		公文書館	結論・対応	検討・結論	検討	対応	検討	結論	一部遅延等
		いたばし総合ボランティアセンター	結論・対応	検討・結論	検討・結論	対応	対応	対応	順調
		区民集会所	結論・対応	検討・調整・対応	検討・調整・対応	検討・調整・対応	検討・調整・対応	検討・調整・対応	順調
		グリーンホール	結論・対応	検討	検討	結論	結論	対応	順調
		文化会館	結論・対応	検討	検討	結論	結論	対応	順調
		体育施設	結論・対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
		ものづくり研究開発連携センター	結論・対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
		ふれあい館	結論・対応	検討	検討	結論	検討	結論	変更
		健康福祉センター	結論・対応	検討	検討	結論	検討	結論	変更
		おとしより保健福祉センター	結論・対応	検討・結論	検討	対応	検討	結論	変更
		福祉事務所	結論・対応	検討	検討	結論	検討	結論	変更
		エコポリスセンター	結論・対応	検討	検討	結論	結論	対応	順調
		清掃事務所	結論・対応	検討	検討	結論	結論	対応	順調
		区営住宅、改良住宅	結論・対応	検討・結論	検討	対応	検討	検討	一部遅延等
		自転車駐車場	結論・対応	検討・結論	検討・結論	対応	対応	対応	順調
詳細	<ul style="list-style-type: none"> ●公文書館については、令和4年度は移管文書の電子化などDX戦略を踏まえた新しい公文書館のサービス・機能や、文書の利活用の方向性について検討し、令和5年度は、集約・複合化の検討対象の一つとして、検討を進めていくこととしました。 ●いたばし総合ボランティアセンターについては、あり方について報告書をまとめ、ボランティア活動推進協議会にて引き続き運営方針等の検討を行いました。 ●文化会館及びグリーンホールについては、令和5年度からの文化・国際交流財団の指定管理者移行に併せて、機能面の整理を行い結論を出し、令和5年3月に庁議報告しました。 ●ふれあい館については、高齢者を取り巻く環境の変化に対応するため、高齢者施策を総合的に見直しを実施していくことから、結論の時期を令和4年度から令和5年度へ変更し、他の高齢者施設、施策と一体的に検討することとしました。 ●健康福祉センターについては、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ切れ目のない相談・支援を行う、母子保健分野と、精神保健分野における包括的支援体制の構築に向け、健康福祉センターの今後の展開について検討していくこととし、結論の時期を令和5年度に変更しました。 ●おとしより保健福祉センターについては新型コロナウイルス感染症の影響により高齢者を取り巻く環境や区民の生活様式に大きな変化が生じているため、再度検討することとしました。 ●福祉事務所については、生活困窮、障がい者などの幅広い相談・支援を行う、社会福祉分野や障がい福祉分野における包括的支援体制の構築に向け、福祉事務所の今後の展開について検討していくこととし、結論の時期を令和5年度に変更しました。 ●エコポリスセンターについては、環境施策及び環境教育の方向性を見据えた施設のあり方の結論を出し、令和5年2月に議会報告を行いました。 ●自転車置き場については、環七南・高島平エリアの自転車駐車場における指定管理者の導入を計画し、令和4年度から導入しました。 								

順調	011	公共施設のあり方検討(教育施設)					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
区立幼稚園	結論・対応	検討・結論	検討・結論	対応	対応	-	完了
フレンドセンター	結論・対応	検討	検討	結論	結論	対応	順調
成増教育相談室	結論・対応	検討	検討	結論	結論	対応	順調
天津わかしお学校	結論・対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
教育科学館	結論・対応	検討	検討	結論	検討	結論	変更
郷土芸能伝承館	結論・対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
生涯学習センター	結論・対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
榛名林間学園	結論・対応	検討・結論	検討・結論	対応	対応	-	順調
区立図書館	結論・対応	検討	検討	検討	検討	結論	順調
詳細	<ul style="list-style-type: none"> ●区立幼稚園については、新河岸幼稚園の撤去作業が完了しました。また、3歳児保育及び預かり保育を実施しました。 ●フレンドセンターについては、不登校支援として有効であるとの結論に至り、今後、不登校児童・生徒の社会的自立に向けて各取り組みを継続していくこととしました。 ●成増教育相談室については、分室継続が有効であるとの結論に至り、今後も増え続ける教育相談のニーズに適切に対応していくこととしました。 ●教育科学館については、他の生涯学習施設と一体的に検討することとし、結論の時期を令和5年度に変更しました。 ●榛名林間学園については、令和3年度に、令和6年度をもって区施設として廃止するとの結論を出しました。令和4年度は、廃止後の施設についての検討を進めました。 						

-	012	使用料・手数料等の見直し					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
使用料・手数料	改定	-	-	-	-	検討準備	-
自転車駐車場使用料・撤去手数料	改定	-	-	-	-	検討準備	-
区民集会所利用料	改定	-	-	-	-	検討準備	-
保育料	改定	-	-	-	-	検討準備	-
あいキッズ利用料	改定	-	-	-	-	検討準備	-
区民農園利用料	改定	-	-	-	-	検討準備	-
詳細	●使用料・手数料等の見直しについては、令和7年4月改定をめざしているため、次期経営革新計画において、令和6年度以降も引き続き検討を進めていきます。						

順調	013	補助負担金等の見直し					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
補助負担金の見直し	随時見直し	随時見直し	随時見直し	随時見直し	随時見直し	随時見直し	順調
講座等の見直し	随時見直し	随時見直し	随時見直し	随時見直し	随時見直し	随時見直し	順調
詳細	●補助負担金等については、緊急財政対策を実施し、目的や内容を明確にするとともに、事業評価、効果測定の観点から見直しを実施しました。						

順調	014	区政改革の推進					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
行政手続きの押印廃止	対応	対応	対応	-	-	-	完了
行政手続きのオンライン化	対応	オンライン手続き拡大	オンライン手続き拡大	オンライン手続き拡大	オンライン手続き拡大	オンライン手続き拡大	順調
テレワークの環境の整備及び運用	対応・検証	環境構築	環境構築	実施	実施	検証	順調
詳細	<ul style="list-style-type: none"> ●区民サービスの向上や業務の効率的な遂行を実現するために、押印廃止を実施しました。 ●行政手続きのオンライン化を推進し、令和2年度と比べ、オンライン申請を137手続き拡大し、194手続きとなりました。 ●テレワークの環境を構築するとともに、全庁的なルールを策定し、実施体制を整備しました。令和4年度からテレワークの本格運用を開始し、80課中61課で実施しました。 						

順調	015	リスクマネジメント(内部統制)の推進					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
リスクマネジメントの推進	対応・検証	運用開始・評価	運用開始・評価	運用・評価・検証	運用・評価・検証	運用・評価・検証	順調
詳細	●各課においてリスク評価シートを活用したリスクマネジメントに取り組み、評価部局による独立的評価を実施しました。また、評価シートの改善に取り組みました。						

順調	016	民間提案制度の試行					
内訳	計画期間の目標	令和3年度		令和4年度		令和5年度	計画事業量に対する 評語
		計画	実績	計画	実績	計画	
民間提案制度の試行	結論・対応	検討	検討	検討・試行	検討・試行	検討・試行	順調
詳細	●民間企業と連携し、働き方改革に関する実証実験を開始しました。また、公民連携に関する庁内ヒアリングを実施しました。						

いたばしNo.1 実現プラン 2025「人材育成・活用計画」編 令和3・4年度実績

令和3年3月に策定した「いたばしNo.1 実現プラン 2025『人材育成・活用計画』編（以下、「2025計画」）」では、ポストコロナ時代の「新たな日常」をはじめ、激変する社会経済情勢などに対応できる職員の育成・活用をめざし、人材育成事業・人事施策・職場の3つの観点から5つの取組を掲げています（下表参照）。

「2025計画」の終期である、令和7年度までにめざす新たな職員像を「理想を描き主体的に考えチームで行動する職員」とし、令和3年度はチームをマネジメントする「リーダーシップ」を、令和4年度は「物事の本質を見極める力」を重点に職員の育成を図りました。

さらに、働き方改革やワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、健康経営の考え方やヘルスリテラシーを推進し、個人の能力を最大限生かせる働きやすい職場環境の実現に努めました。

	人材育成事業	人事施策	職場の取組
取組1 「職員の意識・意欲の向上」	“自律型人材”の育成に向けた取組	成長や意欲向上につながる人事管理	主体性を引き出す職場風土の醸成
取組2 「専門性の高い人材の育成と活用」	職員の専門性を高める取組	高度な専門性を活かす人事管理	知識・技術の着実な継承
取組3 「職務遂行を通じた人材育成の推進」	“育てる・育つ”意識の醸成	人と組織が成長できる人事配置	計画的・継続的なOJT
取組4 「戦略的に組織経営できる人材の育成」	経営感覚を培う取組	職員が多角的視点を培える人事管理	区の未来をリードする人材の育成
取組5 「働きやすい職場環境づくり」	ヘルスリテラシーの向上	能力を十分に発揮できる職場景観の整備	安全で働きやすい職場環境づくり

取組1「職員の意識・意欲の向上」

人材育成事業		“自律型人材”の育成に向けた取組
自己啓発助成制度の実施	内容	職務の遂行に資する自主学習への助成制度の実施（自己啓発助成）
	実施結果	【自己啓発助成】対象者登録数 3年度：6名 4年度：2名
目標による管理制度の運用	内容	目標による管理制度の実施
	実施結果	目標による管理制度において、個人目標の設定項目に業務改善に関する要素及び各個人の担当業務における専門性を向上させるための要素を含んだ目標を一つ以上含め、働きやすい職場づくり及び職員個人の成長を促しました。
研修など	内容	目標による管理制度の理解を促進する研修の実施
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ・新任合同研修【新規採用】 修了者 3年度：179名 4年度：161名 ・目標管理研修【新規採用】 修了者 3年度：177名 4年度：146名 ・係長職能力実証・技能長職選考合格者研修 修了者 4年度：175名※ ※新型コロナウイルス感染症拡大により令和3年度は中止したため、令和3年度繰越し対象者を含む。 ・目標管理研修【係長、目標管理補助者、希望する係長職】 修了者 3年度：30名 4年度：45名 ・評価者研修【全管理職】 修了者 3年度：97名※ 4年度：93名 ※修了者のうち一部は解説書配付による代替研修

人事施策		成長や意欲向上につながる人事管理
人事評価制度の運用	内容	人事評価制度の実施
	実施結果	人事評価の透明性・公平性を図るため、人事評価マニュアルの共有や評価者研修を実施し、適正な人事評価を実施しました。
能力や適性を踏まえた人事配置の実施	内容	① 人事配置への人事評価の活用 ② 60歳超職員の能力及び経験の効果的な活用 ③ 戦略的な人事配置
	実施結果	① 人事配置への人事評価の活用 人事評価結果により職員の強みや適性を把握し、評価者の意見を参考に適材適所の配置に努めました。 ② 60歳超職員の能力及び経験の効果的な活用 フルタイム再任用として令和3年度は160名、4年度は180名を任用し、職員が持つ知識・経験等の継承が可能な配置に努めました。 ③ 戦略的な人事配置 関係団体への派遣を継続し、職員の成長機会の確保や関係団体との連携強化につなげました。また、複数分野の経験による適性把握を目的に若手職員の多様な経験を促す配置に努めました。

各職場	主体性を引き出す職場風土の醸成
<p>目標による管理制度や人事評価制度を活用し、各職場において職員との個別面談等を実施し、職員の個性や強みを生かした事務分担や個人のキャリア形成を踏まえた個人目標の設定など、職員一人ひとりの主体性を引き出す人材育成・活用に努めました。</p> <p>【主体性を引き出す職場風土の醸成の取組事例】令和3・4年度の取組から抜粋 「ブレインストーミング」の手法を用いた協議・検討（内容：職員個人の知識・経験を「ブレインストーミング」の手法を用いて共有し、「参加職員全員の知識・経験」へと昇華させ、各職員の主体性を引き出すとともに、区民対応等の場面において相手の納得感を伴う対応ができる職場風土を醸成しました。）…区政情報課</p>	

取組2「専門性の高い人材の育成と活用」

人材育成事業	職員の専門性を高める取組	
職場研修助成制度の実施	内容	職場研修助成制度の実施
	実施結果	令和3年度：3件助成 ・企画力研修～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ～ ・DX推進講座（都市基盤分野）・郵便事務説明会（手話通訳） 令和4年度：4件助成 ・DX推進講座（都市基盤分野）・公務員のための1枚デザイン作成心得研修 ・公共樹木のリスクマネジメントに関する研修 ・令和4年度第2回保健師等職場研修会

外部機関が実施する研修への派遣	内 容	① 区以外の専門機関が実施する研修への派遣 ② 他自治体との交流研修の実施（石川県金沢市、山形県最上町）
	実施結果	① 区以外の専門機関が実施する研修への派遣 特別区職員研修所や特別区協議会、東京都福祉保健財団等が主催している研修に、職員を派遣しました。 受講者延べ 3年度：557名 4年度：650名 ② 他自治体との交流研修の実施（石川県金沢市、山形県最上町） 【派遣】 令和3年度：新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止 令和4年度：金沢市に職員2名を派遣（令和5年1月19日～20日） テーマ： （1）デジタル人材育成の取組について （2）文化財保存活用手法や視点について 【受入れ】 最上町から職員3名を受け入れ（令和4年11月14日～15日） テーマ： （1）学校施設関連 ・学校施設の整備・維持管理 ・学校施設の利活用 （2）防災関連 ・危機管理体制 ・避難所運営など住民の避難に係る体制 （3）男女共同参画関連 ・男女共同参画に向けた政策の推進
研修など	内 容	① 各職場の専門性を高める研修の実施 ② 先進自治体施策調査研究の実施 ③ 建設系技術職員人材育成・活用検討会の実施
	実施結果	① 各職場の専門性を高める研修の実施 窓口力向上研修 修了者 3年度：84名 4年度：101名 ② 先進自治体施策調査研究の実施 令和3年度：新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止 令和4年度：神奈川県厚木市、大阪府守口市、広島県広島市ほか 【神奈川県厚木市 大阪府守口市】 テーマ：EV（電気自動車）清掃車両の導入及びごみの排出に関するAI 電話相談業務の導入に向けた研究 【広島県広島市ほか】 テーマ：社会的養護経験者自立支援拠点事業実施のための研究 ③ 建設系技術職員人材育成・活用検討会の実施 平成30年度から建設系技術職員（土木造園職・建築職・機械職・電気職）の人材育成・活用検討会で取組を検討しています。 専門的な研修計画の立案、複線型人事制度の拡大、異動部署の多様化及び外部機関への職員派遣等を実施し、「KG（建設系技術職員）通信」を第6号まで発行しました。

人事施策		高度な専門性を生かす人事管理
複線型人事制度の運用	内 容	複線型人事制度の実施
	実施結果	所属長ヒアリングや業務状況報告書、被認定者との面談により、被認定者の業務状況（専門性を生かしているか等）を確認し、制度の効果検証や認定対象分野及び職種の拡大に活用しました。

専門知識・経験を有する人材の採用	内容	児童相談所設置に向けた専門職の計画的な確保
	実施結果	区で採用した児童相談所経験者のもとで、職員の育成を実施しました。また、専門性を育成するために他団体へ派遣するとともに、派遣していた職員を区で再配置し、子ども家庭総合支援センター（児童相談所機能を含む）開設時の専門職を確保しました。

各職場	知識技術の着実な継承
<p>職場研修助成制度を活用しての職場研修やOJTに取り組みました。</p> <p>【職場研修助成制度を利用した職場研修テーマ】</p> <p>3年度：企画力研修～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ～・DX推進講座（都市基盤分野）</p> <p>4年度：DX推進講座（都市基盤分野）・公務員のための1枚デザイン作成心得研修</p> <p>・公共樹木のリスクマネジメントに関する研修・令和4年度第2回保健師等職場研修会</p> <p>【専門的知識・技術を向上させるための職場取組事例】令和3・4年度の取組から抜粋</p> <p>専用シートによる技術継承（内容：設計時に配慮した点や完了時に得た知識・注意点等をシートに入力する方法で効率的な技術継承を図りました。）…施設経営課</p>	

取組3「職務遂行を通じた人材育成の推進」

人材育成事業	育てる・育つ”意識の醸成	
新規採用職員の育成支援	内容	① 若手職員への計画的な人材育成 ② OJTトレーナーの育成
	実施結果	<p>① 若手職員への計画的な人材育成</p> <p>採用1年目・2年目を重点育成期間として、社会人に最低限必要なビジネスマナーのほか、区職員として主体性を持って仕事に取り組むことができる職員の育成を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新任ビジネスマナー研修 修了者 3年度：172名 4年度：132名 ・超実践型フォローアップ研修 修了者 3年度：176名 4年度：132名 ・説明力向上研修（令和3年度は、わかりやすいビジネス文書研修） 修了者 3年度：159名 4年度：178名 ・ステップアップ研修 修了者 3年度：142名 4年度：158名 <p>② OJTトレーナーの育成</p> <p>新規採用職員の直属の係長及び指導職員（OJTトレーナー）に対し、指導に必要なスキル等を学ぶOJTトレーナー研修を実施しました。なお、研修実施に当たっては、新規採用職員研修と同一の事業者に委託し、細部にわたり一貫性を持たせ、より効果的な若手職員の育成を図りました。</p>
各研修での人材育成講座の実施	内容	人材育成講座の実施
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ・新任合同研修【新規採用】 修了者 3年度：179名 4年度：151名 ・係長職サポート研修【係長職3年目、係長職以上の希望者】 修了者 3年度：66名 4年度：92名 ・主任職・技能主任職選考合格者研修 修了者 3年度：79名 4年度：84名 ・係長職能力実証・技能長職選考合格者研修 修了者 4年度：175名※ <p>※新型コロナウイルス感染症拡大により令和3年度は中止したため、令和3年度繰越し対象者を含む。</p>

研修など	内 容	職務遂行に必要な実務研修等の実施
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ・管理職育成プログラム 修了者延べ 3年度：70名 4年度：85名 ・選択制実務サポート研修 修了者 3年度：74名 4年度：67名 ・財務研修 修了者 3年度：97名 4年度：83名

人事施策		人と組織が成長できる人事配置
エキスパート職員認定制度の運用	内 容	エキスパート職員の認定と活用 (異動年限を超える在課を認め、事業推進や知識継承を推進)
	実施結果	人材育成推進委員会において制度内容を検討・決定した、在職年限を10年まで認めるエキスパート職員認定制度を導入し、令和3年度までに1名、令和4年度までに2名を認定しました。
他自治体や都・民間等への派遣	内 容	関係団体への派遣 (東京都、特別区、特別区人事・厚生事務組合等)
	実施結果	関係団体への派遣を継続し、職員の成長機会の確保や関係団体との連携強化につなげました。

各職場	計画的・継続的なOJT
<p>新規採用職員の直属の係長及び指導職員が、OJT トレーナー研修を受講した上で、職員の状況に応じた計画的・効果的なOJTに取り組みました。また、各職場において実務研修や勉強会等を実施しました。</p> <p>【各職場のOJTの取組事例】令和3・4年度の取組から抜粋</p> <p>新規採用職員提案に基づく共有フォルダ構成改善（内容：新規採用職員から、新鮮かつ柔軟な発想で提案された「共有フォルダ構成の改善」について、当該職員をリーダーとして、具体的な構成やルール等を構築させ、実際の業務改善につなげるとともに、職員の自己成長意欲・資質の向上を図りました。）…子ども政策課</p>	

取組4「戦略的に組織経営できる人材の育成」

人材育成事業	経営感覚を培う取組	
管理監督職に対する研修の実施	内 容	<ul style="list-style-type: none"> ① 特別区職員研修所の活用（管理職） ② 区長と職員との懇談会 ③ 業務改善やマネジメントなどリーダーに必要な経営感覚を学ぶ研修の実施
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ① 特別区職員研修所の活用（管理職） <ul style="list-style-type: none"> ・自治体経営研修「経営管理能力」修了者 3年度：10名 4年度：6名 ・管理職昇任前（通所）研修 修了者 3年度：6名 4年度：7名 ② 区長と職員との懇談会 <p>各年度の管理職選考合格者を対象に、区長との対話を通じて、区のビジョンを共有し、組織経営のためのアイデンティティ（理念）の確立を図りました。</p> <p>修了者 3年度：9名 4年度：15名</p> ③ 業務改善やマネジメントなどリーダーに必要な経営感覚を学ぶ研修の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・ビルド&スクラップ研修[係長職1年目] 修了者 3年度：166名※ 4年度：77名 ※新型コロナウイルス感染症拡大により令和2年度は中止したため、令和2年度繰越し対象者含む ・リーダーシップ・マネジメント研修[課務担当係長職1年目] 修了者 3年度：32名 4年度：45名

管理職 マネジメント セミナー	内 容	管理職育成プログラムの実施
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ・心構え、実務知識講座（人材育成・マネジメント講座・議会対応） 修了者 3年度：14名 4年度：14名 ・スキルアップ研修 修了者 3年度：21名 4年度：41名 ・管理職2年目職員企画研修 修了者 3年度：21名 4年度：30名
研修など	内 容	経営感覚を身に付け組織パフォーマンスの向上を図る研修
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ・生産性向上研修 [採用3年目] 修了者 3年度：150名 4年度：152名 ・チームビルディング研修 修了者 3年度：94名 4年度：83名 ・リーダーシップ・フォロワーシップ・クリティカルシンキング研修 修了者 3年度：127名 4年度：97名

人事施策		職員が多角的視点を培える人事管理
多様な経験を 積むことができる 人事異動	内 容	所管課と連携した専門的な人材の育成・活用方法の検討
	実施結果	・エキスパート職員認定制度や複線型人事制度の活用
女性職員の キャリア支援	内 容	<ul style="list-style-type: none"> ① 女性活躍に関する講演会や研修等の実施 ② 所属長との面接機会を活用した上司と職員のキャリアデザイン共有
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ① 女性活躍に関する講演会や研修等の実施 組織活性化研修～誰もが活躍できる職場の実現に向けて～ [課務担当係長2年目] 修了者 4年度：47名※ ※新型コロナウイルス感染症拡大により令和3年度は中止したため、令和3年度繰越し対象者を含む。 ② 所属長との面接機会を活用した上司と職員のキャリアデザイン共有 自己申告書にキャリアデザインについて記載する欄を設けており、面接を通して所属長と職員がキャリアデザインを共有し、計画的かつ段階的な成長を促す仕組みに取り組んでいます。

各職場	区の未来をリードする人材の育成
<ul style="list-style-type: none"> ・OJTの実施（各職場で必要な専門知識や実務知識について研修等実施） ・管理職同士のOJTをねらいとした管理職に必要な実務知識・マネジメント等の講座を実施 【管理職育成プログラム】 <p>心構え・実務知識講座では、関連部署の管理職を講師として実施しました。また、人材育成や区政課題など、新任管理職が知っておきたい内容の講座を、管理職2年目の職員が企画し実施しました。</p>	

取組5「働きやすい職場環境づくり」

人材育成事業	ヘルスリテラシーの向上	
健康管理能力を 高める研修の 実施	内 容	各種研修・講座を実施し、職員の心身の健康に関する知識の向上
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ・係長職3年目サポート研修（メンタルヘルズ講座） 修了者 3年度：66名 4年度：90名 ・セルフケア研修 修了者 3年度：150名 4年度：170名 ・メンタルタフネス研修 修了者 3年度：113名 4年度：120名

健康保持・増進のための支援	内 容	<ul style="list-style-type: none"> ① 定期健康診断の実施 ② ストレスチェックの実施 ③ メンタルヘルス相談の実施 ④ 復職支援の実施
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ① 定期健康診断の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・定期健康診断 3年度：4,573名（区実施分：4,291名、人間ドック他：282名） 4年度：4,658名（区実施分：4,370名、人間ドック他：288名） ・その他健診（定期健診と同時実施する各種健診、遠隔地、消化器系、情報機器、婦人がん、腰痛） ② ストレスチェックの実施 <ul style="list-style-type: none"> ・受検者数 3年度：4,510名 4年度：3,836名 ・産業医による高ストレス者面接（希望者）実施 面接者数 3年度：32名 4年度：38名 ③ メンタルヘルス相談 <ul style="list-style-type: none"> 相談件数 延べ 3年度：975件 4年度：856件 ④ 復職支援の実施 <ul style="list-style-type: none"> 復職相談支援 延べ 3年度：271件 4年度：207件

人事施策		能力を十分に発揮できる職場環境の整備
特定事業主行動計画の推進	内 容	<ul style="list-style-type: none"> ① 勤務時間の適正管理 ② 仕事と家庭等の両立のための環境整備
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ① 勤務時間の適正管理 <ul style="list-style-type: none"> ・所属長や係長が超過勤務の状況を把握し、必要に応じて業務分担の見直しや業務の平準化を行うよう推奨しました。また、超過勤務時間が4ヶ月平均45時間を超える者を対象にヒアリングを実施し、その結果を所属長へフィードバックしました。 ・時差勤務や令和4年度から本格実施されたテレワークを活用し、時間の有効活用と業務の効率化を促しました。 ② 仕事と家庭等の両立のための環境整備 <ul style="list-style-type: none"> ・育児休業法の改正を契機に、男性職員の育児休業の取得モデル等を周知し、積極的な育児に係る休暇等の取得促進を行いました。 ・不妊治療に係る休暇の創設・周知を行い、不妊治療と仕事の両立ができる職場環境の醸成を行いました。併せて特定事業主行動計画の一部を改訂しました。
障がい者活躍推進計画の推進	内 容	障がい者活躍推進チーム会議等の実施
	実施結果	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者活躍推進チーム会議の実施 3年度「障がい者活躍推進計画と相談体制の周知について」 4年度「チャレンジ就労の推進・拡大に向けた請負業務の内容について」 ・人事課主催の職層研修で障がい者の特性理解を促進

各職場	安全で働きやすい 職場環境づくり
<ul style="list-style-type: none"> ・定期健康診断やストレスチェックの受診勧奨を行い、健康管理意識の醸成を図りました。 ・ストレスチェックの職場分析結果をもとに、希望する管理職に対し、産業カウンセラーによる職場環境改善に向けた個別面談を受けました（3年度：7職場 4年度：4職場）。 ・夏季・冬季職場巡視の実施により、各設備や作業環境などに問題がないことを確認し、安全確保に努めました。 ・日常的な健康管理を呼びかけ、感染症予防対策意識の向上を図るとともに、国からの通知に基づき、感染症対策ルールブックを適宜改訂し周知しました。さらに、職員の感染状況により対策を講じるなど、感染症リスクマネジメントに取り組みました。 	