

平成30年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 1月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	都市計画道路補助第87号線整備工事(電線共同溝)	145,800,000	149,103,720	辰島建設株式会社	工事課
2	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修工事請負契約	909,241,200	945,194,400	北野建設株式会社東京本社	施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第4300700010号		
工 事 件 名	都市計画道路補助第87号線整備工事(電線共同溝)		
工 事 場 所	板橋区稻荷台28～加賀二丁目21番地先		
工 事 概 要	電線共同溝 管路工等 取付管工等 公共下水道改良工		
業 種	一般土木工事		
契 約 確 定 日	平成30年5月24日		
工 期	平成30年5月25日 から 平成31年1月17日 まで		
契 約 変 更 日	平成31年1月11日		
請 負 者	辰島建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区小茂根三丁目5番3号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部 工事課 板橋土木事務所		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成31年1月17日まで	平成31年1月17日まで	0日間
契 約 金 額	¥145,800,000	¥149,103,720	¥3,303,720
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

電線共同溝管路工について、現場条件により直管と曲管の設置延長に増減があったため、出来高に合わせ数量を変更する。

特殊部Ⅰ型設置予定場所を掘削したところ、当初想定していなかった埋設管があったため、切り直しを行った。

平成30年9月30日の台風24号の影響により、既設の単管パイプバリケードが劣化していたため変形し、転倒してしまった。本路線が完成する平成34年度まで使用する施設であり、劣化した箇所について補修する。

変更概要

	既 定	変 更	増△減
工 期	平成31年1月17日まで	平成31年1月17日まで	0日間

工 種	規格・寸法		単位	変更前	変更後
管路材設置工(単管)	直管		m	862.5	814.7
管路材設置工(単管)	曲管		m	293.6	340.0
埋設管切り直し工	特殊部S-1		箇所	0	1
バリケードスタンド取替工	Aガード		基	0	56

	番 号	2	
契 約 番 号	板契第4290800099号		
工 事 件 名	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修工事		
工 事 場 所	長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1-1322		
工 事 概 要	既存棟 大規模改修工事 RC造2階(一部3階) 約6,600㎡ 屋外施設 改築工事 RC造1階(一部S造) 約320㎡ 石綿除去工事 一式 (レベル3) その他工事 一式		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	平成30年3月2日		
工 期	平成30年3月3日 から 平成31年9月30日 まで		
契 約 変 更 日	平成31年1月18日		
請 負 者	北野建設株式会社 東京本社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都中央区銀座一丁目9番2号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年9月30日まで	変更なし	0日間
契 約 金 額	¥909,241,200	¥945,194,400	¥35,953,200
変更概要			
①外壁アスベスト除去、クラック補修 ②グランピングエリアのバリアフリー対応			
変更理由			
・当該工事において外壁のクラック調査を行ったところ、アスベスト除去の数量等が確定したことにより、クラック補修を行うこととなった。 ・グランピングエリアをバリアフリー仕様に変更する必要性が生じた。			