

## 平成30年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 7月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	区立高島第一中学校体育館床改修その他工事	25,601,400	28,203,768	株式会社 古川工務店	施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第 4300800010 号		
工 事 件 名	区立高島第一中学校体育館床改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区高島平八丁目26番1号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館内部床撤去・新設(下地含む) 約565㎡</li> <li>・上記工事に伴う床ウレタン塗装</li> <li>・上記工事に伴う床金物の交換</li> <li>・上記工事に伴う床ライン引き 他</li> </ul>		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	平成30年6月6日		
工 期	平成30年6月7日から平成30年9月12日 まで		
契 約 変 更 日	平成30年7月12日		
請 負 者	株式会社 古川工務店		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区常盤台三丁目32番10号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年9月12日 まで	変更なし	変更なし
契 約 金 額	¥25,601,400	¥28,203,768	¥2,602,368
変更概要			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリート土間新設 平均t=150mm程度 565㎡</li> <li>・建具下部補強工事 1か所追加</li> </ul>			
変更理由			
<p>契約締結後、既存乾式床を解体したところ、その下の既存コンクリート土間が薄く、また約3mの距離で最大110mm程度の高低差が確認された。その他にも、出入口の下部で適切な補強がされていないことも判明した。</p> <p>このため、乾式床を新設するために、平坦な下地となる土間の新設と、建具下部を補強する必要が生じた。</p>			