

平成30年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 9月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	区立高島第三小学校校庭改修工事	42,876,000	44,495,784	スポーツ施設株式会社	施設経営課

	番 号	1	
契 約 番 号	板契第4300700014号		
工 事 件 名	区立高島第三小学校校庭改修工事		
工 事 場 所	板橋区高島平四丁目21番1号		
工 事 概 要	○校庭改修工事 ・グラウンドのダスト舗装改修 約5,480㎡ t200 ・鉄棒撤去、一部新設 ・ジャングルジム1基、うんてい1基撤去新設、登り棒(10人用)1基新設 ・一部遊具塗装、一輪車練習手摺撤去新設 ・バスケットゴール1組撤去、2組新設 ・テニスポスト2組新設(基礎、ネット共) ・L形側溝勾配調整 約180m(既存排水管高圧洗浄共)新設約80m(排水管共) ・排水柵新設7箇所、高圧洗浄10箇所		
業 種	運動場施設		
契 約 確 定 日	平成30年6月5日		
工 期	平成30年6月6日 から 平成30年9月7日まで		
契 約 変 更 日	平成30年9月5日		
請 負 者	スポーツ施設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区南常盤台一丁目35番1号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部 施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	平成30年9月7日まで	平成30年9月14日まで	5日間
契 約 金 額	¥42,876,000	¥44,495,784	¥1,619,784
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

鋤取りを行ったところ、地中障害物が明らかになり、当初計画を変更する必要が生じた。このため、建設発生土の運搬・処分数量と地中障害物の運搬・処分の数量を変更する。

変更概要

内容	変更前	変更後	差引
ダスト舗装改修に伴う撤去処分	1,094 m ³	1,209 m ³	115 m ³
砂場枠基礎共	0m	5m	5m
L形側溝新設	79m	77m	△2m
排水管φ150新設	95m	41m	△54m
排水管φ100新設	0m	19m	19m
既存L形勾配調整	179m	120m	△59m
排水高圧洗浄	179m	263m	84m
排水枡新設	7箇所	4箇所	△3箇所
高さ調整	0箇所	13箇所	13箇所
枡高圧洗浄	10箇所	24箇所	14箇所