

令和 5年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 4月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	区立あさひが丘保育園外3施設冷暖房機取替その他工事	17,160,000	17,826,600	有限会社東建設備	施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5040900157号		
工 事 件 名	区立あさひが丘保育園外3施設冷暖房機取替その他工事		
工 事 場 所	各施設所在地		
工 事 概 要	あさひが丘保育園 冷暖房機取替工事 一式 GHP 取替: 室外機1台 (冷: 22.4kW) 室内機3台天吊形 (冷: 7.1kW) 赤塚保育園 冷暖房機取替工事 一式 EHP 取替: 室外機1台 (冷: 28.0kW) 室内機3台天カセ形 (冷: 9.0kW) 下赤塚ベビールーム 冷暖房機取替工事 一式 EHP 取替: 室内外機1台 天カセ形(冷: 14.0kW) 赤塚新町保育園: 給排水工事 一式 シャワーパン設置、トイレ改修、他撤去 ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和5年8月4日まで		
契 約 変 更 日	令和5年5月11日		
請 負 者	(有)東建設備		
請 負 者 所 在 地	板橋区中台一丁目6番14号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年8月4日 まで	令和5年8月4日 まで	
契 約 金 額	17,160,000	17,826,600	666,600
変更概要			
あさひが丘保育園 屋上室外機1台の設置場所変更			
変更理由			
本工事は、各保育園に設置されている老朽化した冷暖房機器を取り替える工事である。そのうち、あさひが丘保育園について、当初の設計では、既存の室外機と同じ場所に新たな機器を設置する予定であった。本工事の発注後に近隣住民より室外機設置場所の改善に関する要望を受け、室外機の設置場所を変更することで近隣への騒音対策が図られることから、設計変更を行う。			