

令和7年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託)6月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	区立文化会館照明設備改修工事	107,784,886	118,712,000	高栄電気株式会社	施設経営課
2	区立グリーンホール地下2階, 1, 3, 4階 系統冷暖房換気設備改修その他工事	62,517,400	67,217,700	有限会社REIDAN	施設経営課
3	道路補修工事(2509)	82,775,000	83,899,200	株式会社ケン・コーポレーション	工事設計課
4	道路補修工事(2502)	71,687,000	73,025,700	佐竹建設株式会社	工事設計課
5	道路補修工事(2508)	33,165,000	33,929,500	佐竹建設株式会社	工事設計課
6	道路補修工事(2506)	28,919,000	29,368,900	株式会社ケン・コーポレーション	工事設計課
7	道路補修工事(2501)	94,567,000	96,102,600	株式会社SEKI	工事設計課
8	道路補修工事(2504)	91,575,000	93,047,900	株式会社SEKI	工事設計課
9	区立リサイクルプラザ照明設備改修工事	43,157,400	44,467,500	大協電業株式会社	施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5060900089号		
工 事 件 名	区立文化会館照明設備改修工事		
工 事 場 所	板橋区大山東町51番1号		
工 事 概 要	照明設備改修 (1)照明器具の2106台の設置(既存撤去含む) (2)非常用照明器具424台の設置(既存撤去含む) (3)誘導灯176台の設置(既存撤去含む) (4)リモコンスイッチシステム機器の設置(既存撤去含む) ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む ※週休2日促進工事対象である		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年7月11日14日まで		
契 約 変 更 日	令和7年6月5日		
請 負 者	高栄電気株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区志村一丁目4番16号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年11月14日まで	—	—
契 約 金 額	107,784,886	118,712,000	10,927,114
変更概要			
<ul style="list-style-type: none"> ・埋込型ダウンライトの仕様変更 ・リニューアルプレートの追加、仕様変更 			
変更理由			
<p>本工事で設置予定であった埋込型ダウンライトやリニューアルプレートについて、工事請負業者の詳細調査により、既埋込穴径が標準的な大きさにないため、あわないことが判明した。また、既埋込穴径が不統一であることも判明した。については、埋込型ダウンライトの仕様や、リニューアルプレートの追加、仕様の変更を行う。</p>			

	番 号	2	
契 約 番 号	板契第5060900092号		
工 事 件 名	区立グリーンホール地下2階, 1, 3, 4階系統冷暖房換気設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区栄町36番1号		
工 事 概 要	冷暖房換気設備取替工事 一式 ・EHPマルチ型取替(地下2階系統, 1階系統, 3階系統, 4階系統) 室外機4台(冷:16kW×1、冷:56kW×1、冷61.5kW×1、冷:67.0kW×1) 室内機 34台 ・EHP店舗型ツインマルチ取替(2階ホール楽屋系統) 室外機1台(冷:14.0kW×1) 室内機 2台		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年10月10日まで		
契 約 変 更 日	令和7年6月9日		
請 負 者	有限会社REIDAN		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区前野町四丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年10月10日まで	—	—
契 約 金 額	62,517,400	67,217,700	4,700,300
変更概要			
1. 全熱交換器回りのダクト改修・保温範囲の増加 2. 全熱交換器設置個所の天井開口・復旧範囲の増加			
変更理由			
天井内に隠蔽されている全熱交換器14台について、当初は最小限の改修範囲にて設計していたが、令和7年4月12日に天井を開口したところ、既存機器と更新機器でのダクト接続を考慮すると最小限では収まらないことが判明した。機器更新するためには接続ダクトの改修及び保温範囲の拡大、天井開口及び復旧範囲の拡大が必要となったため、増額変更を行う。			

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5060700057号		
工 事 件 名	道路補修工事(2509)		
工 事 場 所	板橋区坂下一丁目19～38番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚18cm)A=1947㎡ 特殊L形側溝工(350・車乗入れ用)L=21.0m L形側溝据替工(350B・E・歩)L=331.3m L形側溝用集水ます縁塊据替工(350用)18基 ガードパイプ設置工(P1-Pk)38基 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)28か所 公共下水道改良工 57基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年8月21日まで		
契 約 変 更 日	令和7年6月10日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年8月21日まで	—	—
契 約 金 額	82,775,000	83,899,200	1,124,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	4
契約番号	板契第5060700058号		
工 事 件 名	道路補修工事(2502)		
工 事 場 所	板橋区双葉町1～大和町1番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚11cm・ベンガラ)A=584㎡ 舗装工(車道・厚24cm・ベンガラ)A=684㎡ L形側溝据替工(300B・E・歩)L=327.1m L形側溝用集水ます工(300用)10基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)14か所 植樹帯縁石工(端部・G-1)12か所 公共下水道改良工 39基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契約確定日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年7月28日まで		
契約変更日	令和7年6月10日		
請 負 者	佐竹建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年7月28日まで	—	—
契 約 金 額	71,687,000	73,025,700	1,338,700
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	5
契 約 番 号	板契第5060700061号		
工 事 件 名	道路補修工事(2508)		
工 事 場 所	板橋区舟渡四丁目6～新河岸一丁目13番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚13cm)A=783㎡ L形側溝工(300B・E・歩)L=2.4m 特殊L形側溝工(300・車乗入れ用)L=23.0m L形側溝据替工(300B・E・歩)L=235.1m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用)12基 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)12か所 公共下水道改良工 17基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年6月26日まで		
契 約 変 更 日	令和7年6月10日		
請 負 者	佐竹建設株式会社		
請 負 者 地 所	板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年6月26日まで	—	—
契 約 金 額	33,165,000	33,929,500	764,500
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	6
契約番号	板契第5060700062号		
工 事 件 名	道路補修工事(2506)		
工 事 場 所	板橋区成増五丁目18～成増四丁目33番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚13cm)A=600㎡ 特殊L形側溝工(300・車乗入れ用)L=10m L形側溝据替工(300B・E・歩)L=200m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用)12基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)2か所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)10か所 公共下水道改良工 30基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契約確定日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年7月1日まで		
契約変更日	令和7年6月10日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所	板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年7月1日まで	—	—
契 約 金 額	28,919,000	29,368,900	449,900
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		7
契 約 番 号	板契第5060700054号		
工 事 件 名	道路補修工事(2501)		
工 事 場 所	板橋区熊野町31~40番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・平均厚16cm)A=1491㎡ L形側溝工(350B・E・歩)L=135.3m 横断用U形側溝工(300・プレキャスト基礎)L=23.7m L形側溝用集水ます工(300用・親子ます)7基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)30か所 ガードパイプ設置工(P1-Pk)53基 公共下水道改良工 88基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年10月16日まで		
契 約 変 更 日	令和7年6月23日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年10月16日まで	—	—
契 約 金 額	94,567,000	96,102,600	1,535,600
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		8
契 約 番 号	板契第5060700055号		
工 事 件 名	道路補修工事(2504)		
工 事 場 所	板橋区上板橋三丁目7～常盤台四丁目35番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・平日昼間・車道・厚13cm)A=347㎡ L形側溝据替工(A路線・平日昼間・300B・E・歩)L=319.5m 舗装工(A路線・休日昼間・車道・厚13cm)A=674㎡ 舗装工(B路線・昼間・車道・厚13cm)A=301㎡ 取付管内面被覆工(B路線・昼間・厚8.0mm以下)11か所 舗装工(B路線・夜間・車道・厚13cm)A=710㎡ 公共下水道改良工(AB路線・昼間)137基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年9月24日まで		
契 約 変 更 日	令和7年6月23日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年9月24日まで	—	—
契 約 金 額	91,575,000	93,047,900	1,472,900
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	9
契約番号	板契第5060900090号		
工 事 件 名	区立リサイクルプラザ照明設備改修工事		
工 事 場 所	板橋区舟渡四丁目16番6号		
工 事 概 要	照明設備改修 (1)照明器具731台の設置(既存撤去含む) (2)非常用照明器具141台の設置(既存撤去含む) (3)誘導灯55台の設置(既存撤去含む) (4)リモコンスイッチシステム機器の設置(既存撤去含む) ※週休2日促進工事対象である		
業 種	電気工事		
契約確定日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年10月31日まで		
契約変更日	令和7年6月26日		
請 負 者	大協電業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区東新町二丁目7番4号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年10月31日まで	—	—
契 約 金 額	43,157,400	44,467,500	1,310,100
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			