様式２ア

令和8年度　契約変更一覧（工事及び工事系委託）　　7月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件　　名	契約金額（円）（変更前）	契約金額（円）（変更後）	契約相手先	担当課
1	道路補修工事（２６０６）	43,895,500	38,809,100	㈱ＳＥＫＩ	工事設計課
2	都市計画道路補助第２４９号線整備に伴う設計委託（その２）	78,210,000	80,969,900	国際航業㈱ 東京支店	工事設計課
3	道路補修工事（２６１３）	65,386,200	64,410,500	佐竹建設㈱	工事設計課
4	東板橋少年運動場人工芝化等改修工事	219,890,000	223,408,900	スポーツ施設㈱	みどりと公園課
5	道路補修工事（２６１１）	114,989,600	118,649,300	佐竹建設㈱	工事設計課

	番　　号	1

契　約　番　号	板契第5070700074号
工　事　件　名	道路補修工事（２６０６）
工　事　場　所	板橋区加賀一丁目２１～加賀二丁目１８番地先
工　事　概　要	舗装工(車道・厚10㎝・切削カバー・ポリマー改質Ⅱ型)A=1304㎡ 舗装復旧工(車道・厚18㎝・パッチング)A=106㎡ 歩車道境界ブロック据替工(A型・車乗入れ部)L=4.8m 歩車道境界ブロック据替工(A型・すりつけ部)L=1.2m 取付管内面被覆工(厚8.0㎜以下)20か所 公共下水道改良工3か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。
業　　種	道路舗装工事
契約確定日	令和8年3月18日
工　　期	令和8年3月19日から令和8年7月15日まで
契約変更日	令和8年7月7日
請　負　者	㈱ＳＥＫＩ
請負者所在地	板橋区板橋二丁目４１番１２号
根　拠　規　定	契約約款第18条（工事）
担　当　課	工事設計課

変更内容	変　更　前	変　更　後	増　△　減
工　　期	令和8年7月15日まで	－	－
契　約　金　額	43,895,500	38,809,100	-5,086,400

変更概要
別紙のとおり

変更理由
別紙のとおり

変更理由

本工事は、工事範囲内の一部において、先行して東京都水道局が埋設施設の更新工事を実施した後に着手する予定で当初設計を行っていたが、同局の工事が遅延したため、本工事契約後に、相互の工程を調整する必要が生じた。

当初、水道局工事範囲外の部分的に損傷が激しい箇所において、「舗装仮復旧工（車道・厚 18 cm・パッチング)」を予定していたが、工事が連続して行われることによる近隣住民への負担軽減等を考慮し、同局と協議を行った結果、同局で当該工種の一部を実施することとしたため、当該箇所の本工事での対応を取りやめる。

また、本工事路線に隣接する工場、マンション駐車場利用者及び路線バスを運行する国際興業バス等からの工期短縮の要望を受け検討した結果、舗装工における表層及び基層を同日施工することとし、それに伴い不要となるすりつけ工を取りやめる。

取付管内面被覆工において内面被覆施工業者が調査したところ、取付管の状態が設計時より悪化しており、取付管の一部を交換する必要があることが判明したため、「取付管内面被覆工」1か所を、開削を伴う「取付管布設及び支管取付工」に変更する。

変更概要

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
舗装工	車道・厚 10 cm・ 切削ｶﾊﾞｰ･ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型	㎡	1,304	0	△1,304
舗装工	車道・厚 10 cm・ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ･ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型	㎡	0	1.304	1,304
舗装仮復旧工	車道・厚 18 cm・パッチング	㎡	106	6	△100
すりつけ工	設置・撤去　D=5 cm	m	237.8	0	△237.8
すりつけ工	設置・撤去　D=5 cm　街きょ前	m	426.1	0	△426.1
取付管内面被覆工	厚 8.0 mm以下	か所	20	19	△1
取付管布設及び支管取付工	硬質塩化ビニル管・φ200	か所	0	1	1

番　　号	2

契　約　番　号	板契第5081000002号
工　事　件　名	都市計画道路補助第２４９号線整備に伴う設計委託（その２）
工　事　場　所	板橋区四葉一丁目３番～徳丸四丁目３６番地先
工　事　概　要	本委託は、令和7年度に発注した「都市計画道路補助第249号線整備に伴う設計委託（その1）」の橋梁予備設計及び擁壁予備設計の成果に基づいた、詳細設計を実施するものである。 そして、早期に国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所及び警視庁との設計協議を締結させ、令和9年度から令和11年度に実施予定の工事に必要となる発注図書の作成、各年度の工事費の算出等を行うことを目的としたものである。
業　　種	土木設計
契 約 確 定 日	令和8年4月1日
工　　期	令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
契 約 変 更 日	令和8年7月7日
請　負　者	国際航業㈱ 東京支店
請　負　者 所　在　地	東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号
根　拠　規　定	契約約款第51条（工事）
担　当　課	工事設計課

変　更　内　容	変　　更　　前	変　　更　　後	増　　△　　減
工　　期	令和9年3月31日まで	－	－
契　約　金　額	78,210,000	80,969,900	2,759,900

変更概要

変更理由

新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	3

契　約　番　号	板契第5070700071号
工　事　件　名	道路補修工事（２６１３）
工　事　場　所	板橋区西台三丁目３３～西台一丁目４７番地先
工　事　概　要	舗装工(車道･厚10㎝･切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ･ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型)A=622㎡ 舗装工(車道･厚10㎝･切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ･開粒･ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型)A=1609㎡ 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)7か所 取付管内面被覆工(厚8.0㎜以下)2か所 すべり止め工(歩道用･グリーン)A=253㎡ ガードパイプ設置工(端末支柱)1基 公共下水道改良工26基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。
業　　種	道路舗装工事
契 約 確 定 日	令和8年3月18日
工　　期	令和8年3月19日から令和8年8月24日まで
契 約 変 更 日	令和8年7月14日
請　負　者	佐竹建設㈱
請　負　者 所　在　地	板橋区高島平五丁目４６番１６号
根　拠　規　定	契約約款第18条（工事）
担　　当　　課	工事設計課

変　更　内　容	変　　更　　前	変　　更　　後	増　　△　　減
工　　期	令和8年8月24日まで	－	－
契　約　金　額	65,386,200	64,410,500	-975,700

変更概要
別紙のとおり

変更理由
別紙のとおり

変更理由

設計に先立ち取付管の状況を調査した際、堆積物や汚れ等の状況からひびわれの存在が懸念されたため、当初設計では 2 か所について内面被覆施工を計上していた。本工事契約後、受注者が管内を洗浄のうえ改めて詳細調査したところ、ひびわれ等が確認されず健全な状態であることが判明したため、「取付管内面被覆工」2 か所の施工を取りやめる。

変更概要

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
取付管内面被覆工	厚 8.0 ㎜以下	か所	2	0	△2

番　　号	4

契　約　番　号	板契第5070700029号
工　事　件　名	東板橋少年運動場人工芝化等改修工事
工　事　場　所	板橋区板橋三丁目５０番地内
工　事　概　要	敷地造成、給水設備、グランド・コート整備、野球場施設整備
業　　種	運動場施設
契 約 確 定 日	令和7年12月12日
工　　期	令和7年12月13日から令和8年7月24日まで
契 約 変 更 日	令和8年7月15日
請　負　者	スポーツ施設㈱
請　負　者 所　在　地	板橋区南常盤台一丁目３５番１号
根　拠　規　定	契約約款第18条（工事）
担　当　課	みどりと公園課

変　更　内　容	変　更　前	変　更　後	増　△　減
工　　期	令和8年7月24日まで	－	－
契　約　金　額	219,890,000	223,408,900	3,518,900

変更概要
別紙のとおり

変更理由
別紙のとおり

変更理由

・右翼ポール側門扉について、当初グラウンド管理者からは、利用者がいないことから閉鎖する方針を示されていたが、施工の段階で地元から防災訓練等に利用しているとの申し出があった。また既存門扉を確認したところ、老朽化により開閉に支障をきたしていることが判明したため、今回の工事に合わせて新しく取り替える。

・左翼ポール側の門扉について、当初は近接する樹木の根の一部のみを切除することで設置可能と判断していたが、土中に想定を超える太さの根が発見され、これを取り除くと樹木の生育にも支障が生じる恐れがあるため、フェンスと防球ネット支柱の設置位置を変更し、不要になった既存擁壁の一部撤去、高低差を解消するための土留めコンクートとフェンスの設置、樹木の根元を保護する真砂土舗装を追加する。

・人工芝の目砂が場外に流れないようにしてほしいと近隣住民からの要望があったため、１塁側に土留めコンクリートを設置し、金網フェンス(C)の基礎を大きいサイズに変更する。変更に伴い、土留めコンクリート内側のアスファルト舗装に目砂が滞留する恐れがあるため、土留めコンクリートまで人工芝範囲を拡大する。

変更概要

工種	規格・寸法	単位	変更前	変更後	増減
門扉〈D〉	H=3.0m,L=3.0m フェンス含む	か所	0	1	1
門扉〈E〉	H=1.5m,L=2.1m フェンス含む	か所	0	1	1
擁壁撤去	H=0.58m,W=0.2m	m	0	2.9	2.9
時計移設	接続バンド等取付材料含む	式	0	1	1
ロングパイル人工芝	ポリエチレン、モノフィラメントヤーン 全面透水基布 t=55mm	㎡	4,788	4,839	51
アスファルト舗装	透水型,t=150mm	㎡	106	0	-106
コンクリート舗装	t=100mm	㎡	0	10	10
真砂土舗装	t=50mm	㎡	0	15	15

ダスト舗装	t=40mm	㎡	0	210	210
歩車道境界ブロックA		m	75.0	7.4	-67.6
アンカー		m	68.8	0	-68.8
金網フェンス（C）	H=2.0m,独立基礎,防砂ネットなし	m	57.2	0	-57.2
金網フェンス（C）	H=2.0m,独立基礎,防砂ネットなし	m	0	57.2	57.2
金網フェンス（E）	H=2.0m,独立基礎,防砂ネットなし,φ3.2×56mm目,亜鉛めっき鉄線,6m	式	0	1	1
土留めコンクリート(A)	H=300mm ,W=200mm	m	0	56.1	56.1
土留めコンクリート(B)	H=0～380mm ,W=200mm	m	0	5.8	5.8
金網フェンス門扉	H=2.0m,W=2.0m,独立基礎	か所	1	2	1
敷鉄板設置・撤去		㎡	1,021	1,012	-9
敷鉄板賃貸料		枚日	14,040	3,708	-10,332
敷鉄板整備費		枚	110	71	-39
仮設材等運搬費		t	176.4	113.8	-62.6
仮囲い設置撤去	設置・撤去	m	0	110	110

番　　号	5

契　約　番　号	板契第5070700065号
工　事　件　名	道路補修工事（２６１１）
工　事　場　所	板橋区三園二丁目１０～１２番地先
工　事　概　要	舗装工(夜間・車道・厚10㎝･切削カバー･重荷重用)A=2436㎡ 公共下水道改良工(夜間)12か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である
業　　種	道路舗装工事
契 約 確 定 日	令和8年3月17日
工　　期	令和8年3月18日から令和8年8月20日まで
契 約 変 更 日	令和8年7月29日
請　負　者	佐竹建設㈱
請　負　者 所　在　地	板橋区高島平五丁目４６番１６号
根　拠　規　定	契約約款第18条（工事）
担　当　課	工事設計課

変　更　内　容	変　更　前	変　更　後	増　△　減
工　　期	令和8年8月20日まで	－	－
契　約　金　額	114,989,600	118,649,300	3,659,700

変更概要
別紙のとおり

変更理由
別紙のとおり

変更理由

本工事路線は通行車両が多くかつ枝道が多く存在するため、施工箇所の交通誘導状況を精査し高島平警察署と協議を行った結果、枝道及びう回路における交通安全対策強化について指導を受け、設計当初の高島平警察署との協議により決定された交通誘導警備員の配置数を上回る人数を配置することが必要となった。
また、工事着手後、複数の周辺住民から交通誘導についての不安の声があったため、誘導状況について再確認し、う回路案内における交通誘導警備員の増員を決定した。
さらに、施工にあたって、強度の高いアスファルト舗装の取り壊しに時間を要したことや、周辺住民への負担軽減の観点から夜間工事時間を減らすため一日に行う施工延長を縮小した結果、施工日数が増えることとなった。
以上の理由のため、交通誘導警備員人数を変更する。

変更概要

(1)道路補修工事

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ　夜間	人	8	10	2
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ　夜間	人	29	66	37
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ　昼間	人	0	8	8

(2)公共下水道改良工事

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ　昼間	人	2	0	△2
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ　昼間	人	10	36	26

様式２ア

令和8年度　契約変更一覧（工事及び工事系委託）　　8月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件　　名	契約金額（円）（変更前）	契約金額（円）（変更後）	契約相手先	担当課
1	区立赤塚小学校長寿命化改修冷暖房換気設備工事	141,350,000	145,442,000	㈲東建設備	施設経営課
2	道路補修工事（２６１１）	118,649,300	134,685,100	佐竹建設㈱	工事設計課
3	道路補修工事（２６１３）	64,410,500	68,869,900	佐竹建設㈱	工事設計課
4	道路補修工事（２６１０）	37,672,800	40,102,700	㈱スタッフ・レント	工事設計課
5	道路補修工事（２６０５）	92,830,100	92,857,600	㈱邦信	工事設計課
6	道路補修工事（２６０９）	82,540,700	83,708,900	東武工業㈱	工事設計課
7	区立上板橋第一中学校改築冷暖房換気設備工事	478,401,000	486,178,000	栄幸建設工業㈱	施設経営課
8	区立高島第一中学校外壁改修その他工事	247,716,005	251,163,000	㈱瀧島建設	施設経営課
9	道路補修工事（２６０４）	99,343,200	103,415,400	㈱邦信	工事設計課

番　　号	1

契　約　番　号	板契第5070900038号
工　事　件　名	区立赤塚小学校長寿命化改修冷暖房換気設備工事
工　事　場　所	板橋区赤塚三丁目１番２２号
工　事　概　要	・長寿命化改修に伴う、冷暖房換気設備工事　一式 （１）機器設備工事 （２）配管設備工事 （３）ダクト設備工事 （４）換気設備工事 （５）自動制御設備工事
業　　種	空調工事
契 約 確 定 日	令和7年6月18日
工　　期	令和7年6月19日から令和9年3月19日まで
契 約 変 更 日	令和8年8月6日
請　負　者	㈲東建設備
請　負　者 所　在　地	板橋区中台一丁目６番１４号
根　拠　規　定	契約約款第18条（工事）
担　当　課	施設経営課

変　更　内　容	変　更　前	変　更　後	増　△　減
工　　期	令和9年3月19日まで	－	－
契　約　金　額	141,350,000	145,442,000	4,092,000

変更概要

・校舎1階および2階配膳室用冷暖房機の追加設置

変更理由

当初設計において、当該施設の配膳室は校舎中央部に位置し、外気の影響を受けにくいため、冷暖房機を設置しないこととしていた。しかし、近年の猛暑傾向や食品衛生の観点から、冷暖房機を追加設置する必要が生じたため、設計を変更する。

番　　号	2

契　約　番　号	板契第5070700065号
工　事　件　名	道路補修工事（２６１１）
工　事　場　所	板橋区三園二丁目１０～１２番地先
工　事　概　要	舗装工(夜間・車道・厚10㎝･切削カバー･重荷重用)A=2436㎡ 公共下水道改良工(夜間)12か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である
業　　種	道路舗装工事
契 約 確 定 日	令和8年3月17日
工　　期	令和8年3月18日から令和8年8月20日まで
契 約 変 更 日	令和8年8月18日
請　負　者	佐竹建設㈱
請　負　者 所　在　地	板橋区高島平五丁目４６番１６号
根　拠　規　定	契約約款第24条（工事）
担　当　課	工事設計課

変　更　内　容	変　　更　　前	変　　更　　後	増　　△　　減
工　　期	令和8年8月20日まで	－	－
契　約　金　額	118,649,300	134,685,100	16,035,800

変更概要

変更理由

インフレスライド条項の規定に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	3

契約番号	板契第5070700071号
工事件名	道路補修工事（２６１３）
工事場所	板橋区西台三丁目３３～西台一丁目４７番地先
工事概要	舗装工(車道・厚10㎝・切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型)A=622㎡ 舗装工(車道・厚10㎝・切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・開粒・ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型)A=1609㎡ 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)7か所 取付管内面被覆工(厚8.0㎜以下)2か所 すべり止め工(歩道用・グリーン)A=253㎡ ガードパイプ設置工(端末支柱)1基 公共下水道改良工26か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。
業種	道路舗装工事
契約確定日	令和8年3月18日
工期	令和8年3月19日から令和8年8月24日まで
契約変更日	令和8年8月18日
請負者	佐竹建設㈱
請負者所在地	板橋区高島平五丁目４６番１６号
根拠規定	契約約款第24条（工事）
担当課	工事設計課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和8年8月24日まで	－	－
契約金額	64,410,500	68,869,900	4,459,400

変更概要

変更理由
インフレスライド条項の規定に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	4

契約番号	板契第5070700075号
工事件名	道路補修工事（２６１０）
工事場所	板橋区新河岸一丁目２～９番地先
工事概要	舗装工(夜間)(車道･厚10cm･切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型)A=1308㎡ 舗装工(夜間)(車道･半たわみ性･厚10cm･切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ･超速硬型)A=54㎡ 特殊街きょ据替工（夜間）(155型・車乗入れ部)L=6.1m 特殊街きょ据替工（夜間）(155型・すりつけ用)L=1.2m 特殊街きょ用集水ます縁塊据替工（夜間）(155型・車乗入れ部)2基 取付管内面被覆工（夜間）(厚8.0mm以下)10か所 公共下水道改良工（夜間）6か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。
業種	道路舗装工事
契約確定日	令和8年3月18日
工期	令和8年3月19日から令和8年8月21日まで
契約変更日	令和8年8月18日
請負者	㈱スタッフ・レント
請負者所在地	板橋区新河岸三丁目８番４号
根拠規定	契約約款第24条（工事）
担当課	工事設計課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和8年8月21日まで	－	－
契約金額	37,672,800	40,102,700	2,429,900

変更概要

変更理由

インフレスライド条項の規定に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	5

契約番号	板契第5070700068号
工事件名	道路補修工事（２６０５）
工事場所	板橋区前野町二丁目２６～前野町六丁目１番地先
工事概要	舗装工(車道・厚13㎝)A=1861㎡ L形側溝工・L形側溝据替工(300B･E･歩)L=697.4m 特殊L形側溝工(300・車乗入れ用)L=29.2m 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)29か所 取付管内面被覆工(厚8.0㎜以下)5か所 すべり止め工(歩道用･グリーン)A=199㎡ 公共下水道改良工80基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。
業種	道路舗装工事
契約確定日	令和8年3月17日
工期	令和8年3月18日から令和8年10月5日まで
契約変更日	令和8年8月19日
請負者	㈱邦信
請負者所在地	板橋区新河岸三丁目１０番３号
根拠規定	契約約款第18条（工事）
担当課	工事設計課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和8年10月5日まで	－	－
契約金額	92,830,100	92,857,600	27,500

変更概要
別紙のとおり

変更理由
別紙のとおり

変更理由

【公共下水道改修工事】

東京都下水道局の受託工事において、本工事契約後に同局から工種変更の申し出があったため、該当する工種の数量を変更する。

変更概要

【公共下水道改修工事】

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
汚水取付管取替工	塩ビ管 内径150㎜ 最大掘削深2.5m以下	か所	8	6	△2
汚水取付管取替工	塩ビ管 内径200㎜ 最大掘削深2.5m以下	か所	0	2	2

番　　号	6

契約番号	板契第5070700069号
工事件名	道路補修工事（２６０９）
工事場所	板橋区高島平四丁目２１～２２番地先　外１路線
工事概要	舗装工(A･B路線)(車道・厚13cm)A=2421㎡ L形側溝工(A路線)(300B･E･歩)L=298.2m L形側溝据替工(B路線)(300B･E･歩)L=529.9m L形側溝用集水ます縁塊据替工(B路線)(300用)37基 L形側溝用集水ます工(A路線)(300用)14基 取付管布設及び支管取付工(A･B路線)(硬質塩化ビニル管・φ200)20か所 公共下水道改良工(A･B路線)73基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。
業種	道路舗装工事
契約確定日	令和8年3月17日
工期	令和8年3月18日から令和8年12月16日まで
契約変更日	令和8年8月20日
請負者	東武工業㈱
請負者所在地	板橋区高島平五丁目２８番１４号
根拠規定	契約約款第18条（工事）
担当課	工事設計課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和8年12月16日まで	－	－
契約金額	82,540,700	83,708,900	1,168,200

変更概要
別紙のとおり

変更理由
別紙のとおり

変更理由

(1)道路補修工事(2609)

【Ａ路線】【Ｂ路線】

沿道住民により設置された側溝段差解消用鉄板を除去しＬ形側溝を車乗入れ用に取り替える等、地先との高さ調整を各所で行った結果、既存道路の縦断勾配の修正が必要となり、既存集水ますの位置では適切な排水を行うことができないことが判明した。道路排水を効率的に行うため、当該箇所に集水ます及び取付管を新設する。

(1)道路補修工事(2609)・(2)公共下水道改良工事　共通

【Ｂ路線】

沿道住民によりＬ形側溝上に設置された側溝段差解消用鉄板の除去について住民の承諾が得られなかったため、当初設計では当該箇所のＬ形側溝施工を控除としていた。工事着手後、住民から鉄板の除去及びＬ形側溝の施工等について同意を得ることができたため、当該箇所の施工に必要な工種の数量を変更する。

変更概要

(1)道路補修工事(2609)

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
【Ａ路線】					
Ｌ形側溝工	300B･E･歩	m	298.2	297.0	△1.2
Ｌ形側溝用集水ます工	300 用	基	14	16	2
取付管布設及び支管取付工	硬質塩化ビニル管　φ200	か所	14	16	2
【Ｂ路線】					
Ｌ形側溝据替工	300B･E･歩	m	529.9	537.2	7.3
Ｌ形側溝用集水ます工	300 用	基	0	1	1
取付管布設及び支管取付工	硬質塩化ビニル管　φ200	か所	6	7	1

(2)公共下水道改良工事

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
【Ｂ路線】					
Ｌ形汚水ます上部取替工	幅 30 ㎝	基	55	56	1

番　　号	7

契　約　番　号	板契第5060900079号
工　事　件　名	区立上板橋第一中学校改築冷暖房換気設備工事
工　事　場　所	板橋区南常盤台一丁目１番１号
工　事　概　要	・改築に伴う、冷暖房換気設備工事一式 （１）機器設備工事 （２）配管設備工事 （３）ダクト設備工事 （４）換気設備工事 ※週休２日促進工事対象である
業　　種	空調工事
契 約 確 定 日	令和7年2月28日
工　　期	令和7年3月1日から令和9年1月29日まで
契 約 変 更 日	令和8年8月28日
請　負　者	栄幸建設工業㈱
請　負　者 所　在　地	板橋区徳丸六丁目１３番１２号
根　拠　規　定	契約約款第24条（工事）
担　当　課	施設経営課

変　更　内　容	変　更　前	変　更　後	増　△　減
工　　期	令和9年1月29日まで	－	－
契　約　金　額	478,401,000	486,178,000	7,777,000

変更概要

変更理由
インフレスライド条項の規定に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	8

契約番号	板契第5080800006号
工事件名	区立高島第一中学校外壁改修その他工事
工事場所	板橋区高島平八丁目２６番１号
工事概要	（１）外壁改修：管理教室棟、柔剣道場棟、屋内運動場棟、その他付属棟塗装面塗り替え、タイル面補修：約５，７６０㎡ （２）防水改修：管理教室棟・柔剣道場棟・屋内運動場棟 下屋・庇、その他付属棟屋根、ウレタン塗膜防水：約９４９㎡、断熱塩ビシート防水：約４４９㎡ （３）その他工事 外部塗装改修一式、外構改修一式 上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式含む ※アスベスト含有建材（レベル３）撤去作業含む ※週休２日促進工事対象
業種	建築工事
契約確定日	令和8年6月22日
工期	令和8年6月23日から令和9年5月31日まで
契約変更日	令和8年8月28日
請負者	㈱瀧島建設
請負者所在地	板橋区氷川町６番３号
根拠規定	契約約款第51条（工事）
担当課	施設経営課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和9年5月31日まで	－	－
契約金額	247,716,005	251,163,000	3,446,995

変更概要

変更理由

新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	9

契約番号	板契第5070700066号
工事件名	道路補修工事（２６０４）
工事場所	板橋区東山町１～６番地先　外１路線
工事概要	舗装工(A路線・車道・厚13cm)A=1204㎡ 舗装工(B路線・車道・厚5cm・切削オーバーレイ)A=1785㎡ L形側溝据替工(A路線・300B･E･歩)L=290.0m L形側溝用集水ます縁塊据替工(A路線・300用)15基 L形側溝用集水ます工(A路線・300用)5基 すべり止め工(B路線・歩道用･グリーン)A=570㎡ 公共下水道改良工(A・B路線)118基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。
業種	道路舗装工事
契約確定日	令和8年3月17日
工期	令和8年3月18日から令和8年9月9日まで
契約変更日	令和8年8月31日
請負者	㈱邦信
請負者所在地	板橋区新河岸三丁目１０番３号
根拠規定	契約約款第18条（工事）
担当課	工事設計課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和8年9月9日まで	－	－
契約金額	99,343,200	103,415,400	4,072,200

変更概要
別紙のとおり

変更理由
別紙のとおり

変更理由

(1)道路補修工事(2604)

Ａ路線は設計前に現地の複数箇所で試掘をしたところ、舗装構成は管理上と一致し、かつ路盤層は健全な状態であることが確認されたため、上部のアスファルト部の打ち替えを行う厚 13 cmの舗装工として設計していたが、工事契約後、試掘を行っていなかった箇所において管理上の舗装構成と一致しない部分が確認された。企業占用工事や住民等が必要に応じて行う自費工事等の許可及び承認業務の観点からも路線ごとに管理上の舗装構成と現地を一致させるため、№20～№28 の舗装工を厚 13 cmから全層を施工する厚 30 cmに変更する。

(2)公共下水道改良工事

Ａ路線において民地にある構造物が不安定な箇所があり、当該箇所のＬ形汚水ます上部取替工を施工すると構造物が破損する恐れがあることが分かった。下水道改良工事は東京都下水道局からの受託工事であるため同局と協議をした結果、既存の汚水ますに破損が見られないことから施工取りやめの申し出があったため、該当する工種の数量を変更する。

変更概要

(1)道路補修工事(2604)

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
【Ａ路線】					
舗装工	厚13cm	㎡	1204	669	△535
舗装工	厚30cm	㎡	0	534	534
舗装版破砕	As舗装版　15cm以下	㎡	1204	726	△478
舗装版破砕	As舗装版　15cm超35cm以下	㎡	0	477	477
建設廃材処理工	As塊	㎥	113	170	57

(2)公共下水道改良工事

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
【Ａ路線】					
Ｌ形汚水ます上部取替工	幅30cm	基	18	17	△1

様式２ア

令和8年度　契約変更一覧（工事及び工事系委託）　　9月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件　　名	契約金額（円）（変更前）	契約金額（円）（変更後）	契約相手先	担当課
1	区立上板橋第一中学校改築給排水衛生ガス設備工事	353,991,000	367,961,000	㈱木村工業	施設経営課
2	区立大谷口小学校外２校給食室冷暖房機取替その他工事	30,140,000	26,431,900	㈱春日産業	施設経営課
3	小豆沢野球場人工芝張替等改修工事	236,390,000	236,501,100	スポーツ施設㈱	みどりと公園課
4	（仮称）区営南常盤台住宅改築機械設備工事	268,400,000	285,835,000	桶川工業㈱	施設経営課
5	旧区立高島第七小学校解体その他工事	710,600,000	720,214,000	㈱関口興業	施設経営課
6	区立志村第四小学校長寿命化改修工事	2,013,000,000	2,025,441,000	立花・セオ建設共同企業体	施設経営課
7	区立板橋第一中学校外壁補修工事	18,480,000	24,223,100	大谷建装工業㈱	施設経営課
8	区立志村第四小学校長寿命化改修機械設備工事	272,800,000	280,362,500	㈱ダイゴ	施設経営課
9	大谷口北町仮排水機所改修工事	379,500,000	380,325,000	宇都宮工業㈱	工事設計課

番　　号	1

契約番号	板契第5060900078号
工事件名	区立上板橋第一中学校改築給排水衛生ガス設備工事
工事場所	板橋区南常盤台一丁目１番１号
工事概要	・改築に伴う、給排水衛生ガス設備工事一式 （１）給水設備工事 （２）給湯設備工事 （３）排水設備工事 （４）衛生器具設備工事 （５）消火設備工事 （６）校庭散水設備工事 （７）プールろ過設備工事 （８）ガス設備工事 ※週休２日促進工事対象である
業種	給排水衛生工事
契約確定日	令和7年2月28日
工期	令和7年3月1日から令和9年3月26日まで
契約変更日	令和8年9月1日
請負者	㈱木村工業
請負者所在地	板橋区板橋二丁目１３番１号
根拠規定	契約約款第24条（工事）
担当課	施設経営課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和9年3月26日まで	－	－
契約金額	353,991,000	367,961,000	13,970,000

変更概要

変更理由
インフレスライド条項の規定に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	2

契　約　番　号	板契第5080900026号
工　事　件　名	区立大谷口小学校外２校給食室冷暖房機取替その他工事
工　事　場　所	各学校所在地
工　事　概　要	・大谷口小学校　冷暖房機取替その他工事　一式 　・ＧＨＰ　更新：室外機１台，室内機２台 　・ＥＨＰ　新設：室外機２台，室内機２台　更新：室外機１台，室内機１台 　・ルームエアコン　更新：室外機１台，室内機１台 ・常盤台小学校　調理室給排気ファン取替その他工事 　・給気ファン　更新：１台
業　　種	空調工事
契 約 確 定 日	令和8年5月28日
工　　期	令和8年5月29日から令和8年9月30日まで
契 約 変 更 日	令和8年9月2日
請　負　者	㈱春日産業
請　負　者 所　在　地	板橋区高島平一丁目４９番１８号
根　拠　規　定	契約約款第18条（工事）
担　当　課	施設経営課

変　更　内　容	変　更　前	変　更　後	増　△　減
工　　期	令和8年9月30日まで	－	－
契　約　金　額	30,140,000	26,431,900	-3,708,100

変更概要
志村第三小学校の給水管引込工事を中止

変更理由
志村第三小学校において、プールを使用する際に給食室や各階水飲み場が給水不足となる状況が続いていたため、当初設計では給食室専用の給水管を引込むこととしていた。しかし、施工者が給食室系統のストレーナーやバルブの開度を調整したところ、不具合が解消された。ついては、志村第三小学校の給水管引込工事を中止する必要があるため、設計を変更する。

番　　号	3

契約番号	板契第5080700001号
工事件名	小豆沢野球場人工芝張替等改修工事
工事場所	板橋区小豆沢三丁目１番地内（小豆沢公園）
工事概要	ロングパイル人工芝敷設工 t=55㎜,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,ﾓﾉﾌｨﾗﾒﾝﾄﾔｰﾝ,全面透水基布 11515㎡ ベース廻り舗装工（Ａ） ピッチャーマウンド 107㎡ ベース廻り舗装工（Ｂ） ホームベース,塁ベース 727㎡ フェンス（Ａ）設置工 H=1800,忍付,機械設備周り 66.7m フェンス（Ｂ）設置工 H=2400,基礎含む,基礎周り縁石撤去復旧含む 287.7m フェンス（Ｃ）設置工 H=2400,基礎含まず 37.0m フェンス（Ｄ）設置工 H=1500,忍付,観覧席背面部,基礎含む 24.9m 門扉（Ａ）設置工 H=2400,W=2000,両開き,基礎含む 3基 門扉（Ｂ）設置工 H=1800,W=1200,片開き,基礎含む 5基 門扉（Ｃ）設置工 H=2400,W=4000,両開き,基礎含む 2基 門扉（Ｄ）設置工 H=1500,W=1000,片開き,基礎含む 1基 門扉（Ｅ）設置工 H=2400,W=6000,両開き,基礎含む 1基 ※本工事は週休2日制確保工事（現場閉所）の対象案件である。
業種	運動場施設
契約確定日	令和8年6月22日
工期	令和8年6月23日から令和9年2月4日まで
契約変更日	令和8年9月3日
請負者	スポーツ施設㈱
請負者所在地	板橋区南常盤台一丁目３５番１号
根拠規定	契約約款第51条（工事）
担当課	みどりと公園課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和9年2月4日まで	－	－
契約金額	236,390,000	236,501,100	111,100

変更概要

変更理由

新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	4

契約番号	板契第5070900064号
工事件名	（仮称）区営南常盤台住宅改築機械設備工事
工事場所	板橋区南常盤台二丁目１０番１号
工事概要	改築に伴う、機械 設備工事 一式 １ 給水設備工事 ２ 給湯設備工事 ３ 排水設備工事 ４ 衛生器具設備工事 ５ 機器 設備工事 ６ 配管 設備工事 ７ 換気設備工事 ８ ダクト設備工事 ９ ガス設備工事 ※週休２日促進工事対象である
業種	給排水衛生工事
契約確定日	令和7年10月14日
工期	令和7年10月15日から令和9年10月29日まで
契約変更日	令和8年9月10日
請負者	桶川工業㈱
請負者所在地	板橋区大谷口上町８５番１号
根拠規定	契約約款第24条（工事）
担当課	施設経営課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和9年10月29日まで	－	－
契約金額	268,400,000	285,835,000	17,435,000

変更概要

変更理由
インフレスライド条項の規定に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	5

契　約　番　号	板契第5080800001号
工　事　件　名	旧区立高島第七小学校解体その他工事
工　事　場　所	板橋区高島平三丁目１３番３号
工　事　概　要	・校舎棟解体工事（鉄筋コンクリート造、４階）　６，６２７㎡ ・体育館解体工事　７９８㎡ ・既存杭撤去、埋め戻し ・付属棟、外構撤去工事 ・図書館前広場撤去、整備工事 ・上記に伴う電気設備工事、機械設備工事一式 ※アスベスト含有建材（レベル２、レベル３）撤去作業含む ※週休２日促進工事対象である
業　　種	解体工事
契 約 確 定 日	令和8年6月22日
工　　期	令和8年6月23日から令和10年3月15日まで
契 約 変 更 日	令和8年9月18日
請　負　者	㈱関口興業
請　負　者 所　在　地	東京都足立区西新井五丁目１５番１０号
根　拠　規　定	契約約款第51条（工事）
担　当　課	施設経営課

変　更　内　容	変　更　前	変　更　後	増　△　減
工　　期	令和10年3月15日まで	－	－
契　約　金　額	710,600,000	720,214,000	9,614,000

変更概要

変更理由
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	6

契　約　番　号	板契第5080800004号
工　事　件　名	区立志村第四小学校長寿命化改修工事
工　事　場　所	板橋区小豆沢四丁目１３番１号
工　事　概　要	既存建物 既存校舎棟 ＲＣ造、地上４階、延床面積：約４７８１㎡ 増築建物 あいキッズ棟 Ｓ造、平屋建て、延床面積：約１６９㎡ 体育倉庫 Ｓ造、平屋建て、延床面積：約８５㎡ あいキッズ駐輪場 アルミ造、平屋建て、延床面積：約６㎡ 増築駐輪場 アルミ造、平屋建て、延床面積：約１２㎡ 受水槽 Ｓ造、平屋建て、延床面積：約５㎥ 解体工事一式・外構工事一式含む ※アスベスト含有建材（レベル１・レベル３）撤去作業含む ※週休２日促進工事対象である
業　　種	建築工事
契 約 確 定 日	令和8年6月22日
工　　期	令和8年6月23日から令和10年9月15日まで
契 約 変 更 日	令和8年9月24日
請　負　者	立花・セオ建設共同企業体
請　負　者 所　在　地	東京都板橋区中板橋２９番８号
根　拠　規　定	契約約款第51条（工事）
担　当　課	施設経営課

変　更　内　容	変　更　前	変　更　後	増　△　減
工　　期	令和10年9月15日まで	－	－
契　約　金　額	2,013,000,000	2,025,441,000	12,441,000

変更概要

変更理由

新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	7

契　約　番　号	板契第5080800008号
工　事　件　名	区立板橋第一中学校外壁補修工事
工　事　場　所	板橋区大山東町５０番１号
工　事　概　要	・外壁補修工事：校舎外壁・庇 塗装面塗り替え：約５７８㎡ ウレタン塗膜防水：約１３０㎡ ※週休２日促進工事対象
業　　種	一般塗装
契 約 確 定 日	令和8年5月13日
工　　期	令和8年5月14日から令和8年10月31日まで
契 約 変 更 日	令和8年9月24日
請　負　者	大谷建装工業㈱
請　負　者 所　在　地	板橋区西台一丁目４７番８号
根　拠　規　定	契約約款第18条（工事）
担　当　課	施設経営課

変　更　内　容	変　更　前	変　更　後	増　△　減
工　　期	令和8年9月30日まで	令和8年10月31日まで	－
契　約　金　額	18,480,000	24,223,100	5,743,100

変更概要

ア）外壁補修数量及び工期の変更
イ）波板・雨樋・設備機器の撤去及び交換

変更理由

ア）工事着手後、足場を設置し外壁下地の劣化状況調査を行った。その結果、当初設計以上の補修必要箇所が判明した。ついては、数量及び工事日数の増加に伴い、設計変更を行う。
イ）工事着手後、足場を設置し状況確認を行った結果、当該部材の著しい劣化及び破損が確認された。これらの撤去及び新設のため、設計変更を行う。

番　　号	8

契約番号	板契第5080900017号
工事件名	区立志村第四小学校長寿命化改修機械設備工事
工事場所	板橋区小豆沢四丁目１３番１号
工事概要	長寿命化改修に伴う、機械設備工事 一式 （１）給水設備工事 （２）給湯設備工事 （３）排水設備工事 （４）衛生器具設備工事 （５）消火設備工事 （６）校庭散水設備工事 （７）プールろ過設備工事 （８）冷暖房機器設備工事 （９）冷暖房配管設備工事 （１０）ダクト設備工事 （１１）換気設備工事 （１２）自動制御設備工事 （１３）ガス設備工事 ※アスベスト含有建材（レベル３）撤去作業含む ※週休２日促進工事対象である
業種	給排水衛生工事
契約確定日	令和8年6月22日
工期	令和8年6月23日から令和10年10月31日まで
契約変更日	令和8年9月24日
請負者	㈱ダイゴ
請負者所在地	板橋区前野町二丁目１８番１０号
根拠規定	契約約款第51条（工事）
担当課	施設経営課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和10年10月31日まで	－	－
契約金額	272,800,000	280,362,500	7,562,500

変更概要

変更理由

新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。

番　　号	9

契約番号	板契第5080900001号
工事件名	大谷口北町仮排水機所改修工事
工事場所	板橋区大谷口北町５１番
工事概要	排水水中ポンプ（機械設備工事）4台 配管設置工（機械設備工事）1式 撤去工（機械設備工事）1式 受変電設備工（電気設備工事）1式 配線設置工（電気設備工事）1式 撤去工（電気設備工事）1式 架台設置工（建築工事）1式 撤去工（建築工事）1式
業種	ポンプ据付け
契約確定日	令和8年6月22日
工期	令和8年6月23日から令和10年2月29日まで
契約変更日	令和8年9月29日
請負者	宇都宮工業㈱
請負者所在地	東京都江東区亀戸六丁目５３番９号
根拠規定	契約約款第51条（工事）
担当課	工事設計課

変更内容	変更前	変更後	増△減
工期	令和10年2月29日まで	－	－
契約金額	379,500,000	380,325,000	825,000

変更概要

変更理由

新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。